



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 0146 / 19

修改版次：A

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：鋁窗、百葉及 FD 門之出貨安排

收件人：生統 / 小羅 / 陳進華

發件人：Bessie Lau

日期：14/02/2019

□要求提供 / □確認 事項：

- ( ) 初步鋁料 B.M.                      ( ) 加工拆圖，然後生產                      ( ) 尺寸表
- ( ) 正式鋁料 B.M.                      ( ) 技術上資料 / 指示                      ( ) 報價
- ( ) 配件 B.M.                              ( ) 樣辦或貨品說明書                      ( ) 分判合約
- ( ) 其他：\_\_\_\_\_

內容：

煩請按照附件之要求完成日期的先後次序排序生產。

**附件 EI 必須於 25/2/2019 前送到地盤。**

請在 25/2/2019 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：

以上項目為：

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監  連附件    ( ) 技術部     連附件    ( ) 生產部     連附件    ( ) 機械設計部  連附件
- ( ) 採購部     連附件    ( ) 生產統籌部  連附件
- ( ) 質檢部     連附件    ( ) 會計部     連附件    ( ) 報關組     連附件    ( ) 其他 小羅 / 進華  連附件

分發香港各部門：

- ( ) 行政部  連附件    ( ) 會計部  連附件    ( ) 統籌部  連附件    ( ) 工程部地盤科文  連附件
- ( ) 採購部  連附件    ( ) QS 部     連附件    ( ) 維修部  連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：

發件人簽署：

項目經理簽署：

跟 E20210 出貨

	EI	項目	完成日期
1	EI0035B	放行預制ACCESS PANEL T3W/2 (先做10層)	15/2/2019
	EI0210	佛沙窗加急出貨到中威	15/2/2019
2	EI0051A	放行後裝ACCESS PANEL T1W/3 (6~11/F)	18/2/2019
	EI0057A	放行預制轉後裝ACCESS PANEL T3W/2 (6~11/F)	18/2/2019
	EI9926C	預制轉後裝窗T1W/D-4 (先做6~20/F)	18/2/2019
	EI9933C	後裝窗T5W/M-1 (先做6~20/F)	18/2/2019
	EI0169	佛沙轉後裝百葉用 磨耳及木尖	18/2/2019
	EI0170	後裝ACCESS PANEL用 磨耳及木尖	18/2/2019
3	EI0072B	FD門 - 所有6/F, 10~18/F要出貨	20/2/2019
4	EI0051A	所有6/F, 12~18/F的後裝ACCESS PANEL出貨	21/2/2019
	EI0057A	所有6/F, 12~18/F的預制轉後裝ACCESS PANEL出貨	21/2/2019
5	EI0058	佛沙轉後裝百葉 - 出貨至18/F	22/2/2019
6	EI9933D	新增後裝窗ACCESS PANEL T1W/7 (先做6~20/F)	25/2/2019