



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 0146 / 19

修改版次：B

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：鋁窗、百葉及 FD 門之出貨安排

收件人：生統 / 小羅 / 陳進華

發件人：Bessie Lau

日期：16/2/19
14/02/2019

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

煩請按照附件之要求完成日期的先後次序排序生產。

附件 EI 必須於 25/2/2019 前送到地盤。

在 20035D 增加減模窗共 4 格

請在 25/2/2019 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 連附件 小羅 / 進華

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK-03,84/19

發件人簽署：

項目經理簽署：

	EI	項目	完成日期
1	EI0035D	放行預制ACCESS PANEL T3W/2 (先做10層)	15/2/2019
		增加試模窗合共4幅	15/2/2019
	EI0210	佛沙窗加急出貨到中威	15/2/2019
2	EI0051A	放行後裝ACCESS PANEL T1W/3 (6~11/F)	18/2/2019
	EI0057A	放行預制轉後裝ACCESS PANEL T3W/2 (6~11/F)	18/2/2019
	EI9926C	預制轉後裝窗T1W/D-4 (先做6~20/F)	18/2/2019
	EI9933C	後裝窗T5W/M-1 (先做6~20/F)	18/2/2019
	EI0169	佛沙轉後裝百葉用 磨耳及木尖	18/2/2019
	EI0170	後裝ACCESS PANEL用 磨耳及木尖	18/2/2019
3	EI0072B	FD門 - 所有6/F, 10~18/F要出貨	20/2/2019
4	EI0051A	所有6/F, 12~18/F的後裝ACCESS PANEL出貨	21/2/2019
	EI0057A	所有6/F, 12~18/F的預制轉後裝ACCESS PANEL出貨	21/2/2019
5	EI0058	佛沙轉後裝百葉 - 出貨至18/F	22/2/2019
6	EI9933D	新增後裝窗ACCESS PANEL T1W/7 (先做6~20/F)	25/2/2019

跟 EI0210 出貨

增加