



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 0146 / 19

修改版次：C

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：鋁窗、百葉及 FD 門之出貨安排

收件人：生統 / 小羅 / 陳進華

發件人：Bessie Lau

日期：28/02/2019

要求提供 / 確認 事項：

- () 初步鋁料 B.M.
- () 加工拆圖，然後生產
- () 尺寸表
- () 正式鋁料 B.M.
- () 技術上資料 / 指示
- () 報價
- () 配件 B.M.
- () 樣辦或貨品說明書
- () 分判合約
- () 其他：_____

內容：

① 現附上追出貨的 EI 清單，清單上已填上小羅答覆之出貨期，煩請務必按照附件出貨，要求出貨之檔層已在附件註明。

② 另 EI 清單上新增 EI 0268 及 EI 0269，請提供貨期，謝謝！

請在 _____ 前完成上列要求。③ 另請回覆未有貨期之 EI。

附有關圖紙 / 文件：

以上項目為：

- 原合約工程包
- 原合約工程加 / 減賬
- 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件
- () 技術部 連附件
- () 生產部 連附件
- () 機械設計部 連附件
- () 採購部 連附件
- () 生產統籌部 連附件
- () 質檢部 連附件
- () 會計部 連附件
- () 報關組 連附件
- () 其他 小羅 / 進華 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件
- () 會計部 連附件
- () 統籌部 連附件
- () 工程部地盤科文 連附件
- () 採購部 連附件
- () QS 部 連附件
- () 維修部 連附件
- () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HTC0506/19

發件人簽署：

項目經理簽署：

PTP

項目	廠回覆
EI	
EI0035D	放行預制ACCESS PANEL T3W/2 (先做10層) 增加試模窗合共4幅 已完成
EI0210	佛沙窗加急出貨到中威 已完成
1 EI0228	P A.P. 佛沙ACCESS PANEL T1W/4 (先做10層+1幅試模窗) 3月4日出貨到中威
2 EI0051A	I.A.P. 後裝ACCESS PANEL T1W/3 (6~11/F) 欠料
3 EI9933D	I.A.P. 後裝ACCESS PANEL T1W/7 (先做6~20/F) 3月3日完成
4 EI9933C	I 後裝窗T5W/M-1 (先做6~20/F) 3月3日完成
5 EI0057A	P to I A.P. 預制轉後裝ACCESS PANEL T3W/2 (6~11/F) 欠料
6 EI0269	P to I A.P. 預制轉後裝ACCESS PANEL T1W/4 (先做6~11/F)
7 EI9926C	P to I 預制轉後裝窗T1W/D-4 (先做6~20/F) 3月3日完成
8 EI0058	Louwer 佛沙轉後裝百葉 - 出貨至18/F 生產中,無期
9 EI0268	Louwer 新增後裝百葉T2J (先做7~11/F)
10 EI0072B	FD FD門 - 所有6/F, 10~18/F要出貨 3月2日到地盤
11 EI0051A	I.A.P. 所有6/F, 12~18/F的後裝ACCESS PANEL出貨 欠料
12 EI0057A	P to I A.P. 所有6/F, 12~18/F的預制轉後裝ACCESS PANEL出貨 欠料
13 EI0169	配件 佛沙轉後裝百葉用 磨耳及木尖 待跟車出貨
14 EI0170	配件 後裝ACCESS PANEL用 磨耳及木尖 待跟車出貨

← 新增, 請回覆貨期
← 3月6日出貨是否可行?
← 新增, 請回覆貨期
← 何時跟車出貨?

❗ 急! 到料後請立即排產!

以上清單已註明要求出貨之窗號及樓層.