



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 0704 / 19

修改版次：A

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：幕牆 企橫料到貨日期

收件人：生統 / 永林

發件人：Eric Liu

日期：29/06/2019

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

附上已編排幕牆企橫料到貨預算日期，

A 版: 提供詳細日期，請生產時參考此表日期編排生產

謝謝。

請在 2019 / 07 / 30 前完成上列要求。

附：1 頁

以上項目為:

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 永林 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件 梅
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 楊榮輝 連附件

分發香港各部門：



- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件 炳哥 / 民 / 豪
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 1498 / 19

發件人簽署：

項目經理簽署：

日	一	二	三	四	五	六
6月 24	25	26	27	28	29	
30	!	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

金曜日

6月29日 → T3 36/F

7月2日 ~ 13日 → T1 32/F, 33/F, 35/F

7月2日 ~ 7月6日 → T3 37/F, 38/F(待定)

7月2日 ~ 7月6日 → T5 38/F, 39/F

7月8日 ~ 7月13日 → T3 38/F, 39/F, 40/F(待定)

7月8日 ~ 7月13日 → T5 40/F, 41/F

7月15日 ~ 7月19日 → T1 36/F, 37/F

7月15日 ~ 7月19日 → T5 26/F, 27/F, 28/F(待定)

7月15日 ~ 7月19日 → T3 40/F, 41/F, 26/F(待定)

7月22日 ~ 7月27日 → T1 38/F, 39/F

7月22日 ~ 7月27日 → T5 28/F, 42/F, 43/F(待定)

7月22日 ~ 7月27日 → T3 26/F, 27/F, 28/F