



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 0704/19

修改版次：-

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：幕牆 企橫到貨日期(MO3-5)

收件人：生統 / 永林

發件人：Eric Liu

日期：14/06/2019

要求提供 / 確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____  |                                     |                               |

內容：

附上企橫到貨排期表，請廠按此排期安排企橫料到貨地盤(MO3-5)

請留意："★" 符號指的是日期所在的那個星期

謝謝！

請在 2019/07/15 前完成上列要求。

附：1 頁

以上項目為：

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監  連附件 ( ) 技術部  連附件 永林 ( ) 生產部  連附件 ( ) 機械設計部  連附件  
 ( ) 採購部  連附件 ( ) 生產統籌部  連附件 梅  
 ( ) 質檢部  連附件 ( ) 會計部  連附件 ( ) 報關組  連附件 ( ) 其他 楊榮輝  連附件

分發香港各部門：

- ( ) 行政部  連附件 ( ) 會計部  連附件 ( ) 統籌部  連附件 ( ) 工程部地盤科文  連附件 Yan  
 ( ) 採購部  連附件 ( ) QS 部  連附件 ( ) 維修部  連附件 ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：

HK 1388 /19

發件人簽署：

項目經理簽署：

# J-837大貨企橫到貨日期

\*注意：符號“★”指的是日期所在的那個星期。

	樓層	T2 (EI/0206)	T5 (EI/0214)	T3 (EI/0212)	T1 (EI/0050)	備註
	座					
M05	50/F					
	49/F					
	48/F					
	47/F					
	46/F					
	45/F		7月15號★			
	43/F		7月15號★			
	42/F		7月8號★	7月15號★		
M04	41/F	7月15號★	7月8號★	7月15號★		
	40/F	7月15號★	7月1號★	7月8號★		
	39/F	7月8號★	7月1號★	7月8號★		
	38/F	7月8號★	6月24號★	7月1號★		
	37/F	7月1號★	6月19號	7月1號★		
	36/F	7月1號★	6月19號	6月24號★	7月15號★	
	35/F	6月20號	已出	6月22號		
	33/F	6月20號	已出	6月15號		
M03	32/F	已出	已出	已出	7月初★	
	31/F	已出	已出	已出	已出	
	30/F	已出	已出	已出	已出	
	29/F	已出	已出	已出	已出	
	28/F	7月1號★				26-28/F要地 盤大判交場才 可以落貨
	27/F					
	26/F	6月24號★				

14/6/2019

江天龍

*Ed.*