



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 0997 / 19

修改版次：-

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：Glass Cladding 進度計劃表(生產及出貨用)

收件人：生統/ 永林/王良

發件人：Eric Liu

日期：26/08/2019

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

附上地盤死牆及 Glass cladding 上料及安裝期，此表為因應現場拆棚日期作預算
請留意 Glass cladding 生產及打膠進度，按表上完成生產日期及安排出貨。

謝謝！

請在 2019/ 08 / 24 前完成上列要求。

附：1 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 楊榮輝 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 1882 / 19

發件人簽署：

項目經理簽署：

大期 (from CR 2019.08.16)
 拆秤 10月14至21
 拆開土 10月8至11月12
 拆棚 12月15至4月14
 入紙FS 24/04/2020
 入紙OP 22/05/2020

每一個Zone 約3個單位

各座Zone ABCD			
	棚		死牆+Glass cladding 生產完成日期
Zone 1	1 月中拆	45	R/F
		44	55/F
		43	53/F
		42	52/F
		41	51/F
		40	50/F
		39	49/F
		38	48/F
		37	47/F
		36	46/F
		35	45/F
		34	43/F
		33	42/F
			24/10/2019
			14/10/2019
			04/10/2019
Zone 2	2 月中拆	30	39/F
		29	38/F
		28	37/F
		27	36/F
		26	35/F
		25	33/F
		24	32/F
		23	31/F
		22	30/F
		21	29/F
		20	28/F
		19	27/F
		18	26/F
			24/09/2019
			14/09/2019
			04/09/2019
Zone 3	4 月中拆	15	22/F
		14	21/F
		13	20/F
		12	19/F
		11	18/F
		10	17/F
		9	16/F
		8	15/F
		7	12/F
		6	11/F
		5	10/F
		4	9/F
		3	8/F
2	7/F		
1	6/F		
			04/09/2019

42

42

42

*玻璃上料：已盪地台才可存放玻璃

*玻璃運輸：需要有垂直運輸系統--- 沙機或Jump L

*幕牆和GC 玻璃熱浸完成：12月6日

*以拆棚前，每Zone只留一浸九比架計