



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 10007 / 18

修改版次：-

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：幕牆 鋁料計算(窗玉、趟門、FD 門)

收件人：生統 / 永林

發件人：Eric Liu

日期：05/12/2018

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

請留意附件，幕牆計算鋁料 BM(窗玉、趟門、FD 門)

1) 樣板層：窗玉用 10+10 款(大貨會開新模取代，只計算樣板層用量及滿足最低訂量)

2) 樣板層：趟門梗位 X85576 及 X85577 只在樣板層用，大貨會開新模取代
只計算樣板層用量及滿足最低訂量

3) 計算趟門用玻璃 BM(先提供樣板層)

請先提供樣板層用數量，訂料用

謝謝！

請在 2018/ 12 / 07 前完成上列要求。

附：1 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 *永林* () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件 *梅*
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 楊榮輝 連附件

分發其他分判：

- () 王禮秋 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 1860 / 18

發件人簽署：
Eric Liu

項目經理簽署：
MP

2018-11-16確認玻璃尺寸

窗玉、門玉為現場裝

2月5日年初一

1月30日廠放假

2月12日上班

寫批訂量

	鋁模	鋁料	玻璃	生產
1. 窗玉	只有10+10	無	已計算未訂	鋁料如2018.12.10訂--> 要2018.01.16有料 (使用10+10)(加速)
	是否再開10+8	無		玻璃如2018.12.10訂--> 要2018.01.16有料 (加速)
	Mockup用10+10			廠生產，窗玉打玻璃膠，預一星期 2019-01-23出貨地盆
2. 趟門	EI9987繪畫階段	無	無計算	榮陽未返圖紙。批圖後加45日有料
				模圖如2018.12.10 批--> 過年後才有料(加速)
				廠生產，門玉打玻璃膠，預一星期 2019-03-07出貨地盆
3. 趟門梗位	X85577,X85576 湛哥報廢	無	無計算	榮陽未返圖紙。批圖後加45日有料
	新模，EI9987繪畫階段			玻璃如2018.12.10訂--> 要2018.01.16有料 (加速)
	Mockup用X85577,X85576			廠生產，門玉打玻璃膠，預一星期 2019-01-23出貨地盆
4. FD門	舊模(J801)+新模	無	無計算	新模未定
				模圖如2018.12.10 批--> 過年後才有料(加速)
				廠生產，門玉打玻璃膠，預一星期 2019-03-07出貨地盆