



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 1659 / 20

修改版次：A

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：吊趟 供應商交貨期和視察廠事宜

收件人：青哥 / 生統 / 王良

發件人：Ant Yeung

日期：14/05/2020

要求提供 / 確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

**A 版請留意膠板大貨預算交貨期修改：**

第一批：5月中，約300件 (1.5mm厚)，100件 (3mm厚)

第二批：6月頭，約300件 (1.5mm厚)，100件 (3mm厚)

第三批：6月尾，約300件 (1.5mm厚)，100件 (3mm厚)

第四批：7月頭，餘數 (預算本司全部吊趟生產完成 2020.07.27)

請在 2020 / 05 / 18 前完成上列要求。

附：1 頁

原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

分發東莞各部門：

- |   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 <input type="checkbox"/> 連附件                    | <input checked="" type="checkbox"/> 技術部 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件   | <input type="checkbox"/> 生產部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 <input type="checkbox"/> 連附件                               |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件                       | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 |   |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> 質檢部 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件                         | <input type="checkbox"/> 報關組 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>楊榮輝</u> <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 |

分發其他分判：

王禮秋  連附件

分發香港各部門：

- |   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> 行政部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件  | <input type="checkbox"/> 統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 工程部地盤科文 <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 連附件           |

傳遞編號：

發件人簽署：

HK 0835 / 20

項目經理簽署：

	大貨	貨到廠	廠 生產完成 (該批)	地盆安裝完成	OP
1	400件	15/05/2020	05/06/2020	26/06/2020	28/08/2020
2	400件	05/06/2020	26/06/2020	17/07/2020	
3	400件	26/06/2020	17/07/2020	07/08/2020	
4	約100件	06/07/2020	27/07/2020	17/08/2020	
		貨到廠至生產完成=		73日	
		每層約31件吊趟			
		減 8,16 /F : 942件 吊趟 + 296窗玉門玉			