



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 1659 / 20

修改版次：-

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：吊趟 供應商交貨期和視察廠事宜

收件人：青哥 / 生統 / 王良

發件人：Ant Yeung

日期：03/04/2020

要求提供 / 確認 事項：

- ( ) 初步鋁料 B.M.                      ( ) 加工拆圖，然後生產                      ( ) 尺寸表
- ( ) 正式鋁料 B.M.                      ( ) 技術上資料 / 指示                      ( ) 報價
- ( ) 配件 B.M.                              ( ) 樣辦或貨品說明書                      ( ) 分判合約

16/F 要先安裝，供環保署、業主、則師做測試。(預算 2020.04.15 生產完成)

16/F 用量， 供應商下星期會送貨，膠吼板，鋁吼板到本廠。

請留意：收到鋁吼板要立刻外發紫東噴塗(2 塗)

膠板大貨預算交貨期：

第一批：4 月底，約 300 件 (1.5mm 厚)，100 件 (3mm 厚)

第二批：5 月中，約 300 件 (1.5mm 厚)，100 件 (3mm 厚)

第三批：6 月頭，約 300 件 (1.5mm 厚)，100 件 (3mm 厚)

第四批：6 月中，餘數 (預算本司全部吊趟生產完成 2020.06.22)

鋁吼板大貨預算交貨期：

4 月底前送齊鋁吼板。請留意：收到鋁吼板要外發紫東噴塗(2 塗)

青哥、王良、邱總：請安排星期二(2020.04.07) 到吊趟供應商江門廠參觀。

參觀有關生產、組裝、包箱出貨地盆和廠、運輸、鋁吼板噴塗、膠紙保護 等等 謝謝！

請在 2020 / 04 / 07 前完成上列要求。 地址：江門市江海區禮樂鎮烏紗第一工業園 1 號

附：頁

原合約工程包

原合約工程加 / 減賬

新工程報價

分發東莞各部門：

( ) 生產技術總監  連附件 ( ) 技術部  連附件 ( ) 生產部  連附件 ( ) 機械設計部  連附件

( ) 採購部  連附件 ( ) 生產統籌部  連附件

( ) 質檢部  連附件 ( ) 會計部  連附件 ( ) 報關組  連附件 ( ) 其他 楊榮輝  連附件

分發其他分判：

( ) 王禮秋  連附件

分發香港各部門：

( ) 行政部  連附件 ( ) 會計部  連附件 ( ) 統籌部  連附件 ( ) 工程部地盤科文  連附件

( ) 採購部  連附件 ( ) QS 部  連附件 ( ) 維修部  連附件 ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：

發件人簽署：

HK 0512 / 20

項目經理簽署：