



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 9564 / 18

修改版次：A

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：J837 項目工程計畫表 rev.2(按 8 月 10 日廠內部會議後)

收件人：青哥 / 生統 / 謝永林

發件人：Eric Liu

日期：22/08/2018

要求提供 / 確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____  |                                     |                               |

內容：

*抄件 謝永林*

請看附件，按 8 月 10 日廠內部會議後更新的工程計畫表(REV.2)

另 回覆 8 月 10 日廠內部會議問題

謝謝！

請在 23 / 08 / 2018 前完成上列要求。

附：2 頁計畫表，2 頁會議紀錄，1 頁

以上項目為：

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- |   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 <input type="checkbox"/> 連附件                    | <input checked="" type="checkbox"/> 技術部 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 <input type="checkbox"/> 連附件                              |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件                       | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件          |   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 質檢部 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件                       | <input type="checkbox"/> 報關組 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>青哥</u> <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 |

分發香港各部門：

- |   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> 行政部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件  | <input type="checkbox"/> 統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部地盤科文 <input type="checkbox"/> 連附件  |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 連附件 |

傳遞編號：

HK 1310 / 18

發件人簽署：

*Eric Liu*

項目經理簽署：

*[Signature]*





## 統籌部工作會議

會議時間： 2018-08-10

抄送：與會者

會議地點： 美而特辦公室

副本：葉生

會議參加人： 葉生、邱秉安、王良、謝永林、楊榮輝、黃瑛梅

會議主題： **有關 J-837 工程項目計劃**

### 內容：

根据幕墙 EI/9564/18 货期要求，首批要货期临近春节，考虑到外来人员回家因素，建议相关货期提前一个月进行：

#### 一、 有关佛沙窗：

##### 1、 有關型材；

供订货 8499 支，已来货 8368 支，X84654 生窗玉 1039 支、X84655 玻璃线 1155 支、X84610 中横 50 支不合格需退货处理；3220 支待新铝料色办到位后重检；

##### 2、 有關配件；

a-防水胶---香港林哥回复 8 月 15 日上；

b-锁盒及手柄---锁盒东城回复 8 月 14 日优先送 300 个（够首三层用），手柄后装，不影响生产进度；

##### 3、 有關防水角及扇撐不銹鋼墊巴；

a-防水角---香港回復現只加工 20 套樣辦看效果後再決定是否大貨也需要加此防水角；

b-扇撐不鏽鋼巴---已补充报价交香港审批，待追踪及确认购买相应材料，急！！！！

##### 4、 有關加工圖；

首批加工图于 8 月 8 日交香港公司审批；

##### 5、 有关佛沙窗用配件；

EI/9547/18 及 EI/9544/18 五金配件及水線碼---OK

##### 6、 有關出貨

要求首批 3 層於 8 月 20 日開始出貨至佛沙場，至 12 月底完成所有出貨；

**注意：大貨開始前煩請安排加工一幅 50 窗樣辦，用於手柄安裝易返松測試，煩請工程部提供與大貨相同型號鋁窗加工圖（測試完成後需出貨至地盤），並出相應玻璃 BM 至採購部訂購相應玻璃回廠做測試用。**

#### 二、 有关幕墙：

根据幕墙 EI/9564/18 货期要求，首批要货期临近春节，考虑到外来人员返鄉因素，建议相关货期提前一个月进行。故原計劃 12 月底開始大貨加工生產，需提前至 11 月 15 日開始加工生產，以

確保後序交貨能按計劃順利進行。

1、有關新開模型材及新開模膠條；

新開模型材及新開模膠條---香港設計部負責，需在8月底完成所有模圖確認事宜，9月初完成所有料辦確認（優先預埋碼相關型材模圖）；

2、有關幕牆試水； (2018, 10月20日開料加工, 11月20日正式測試)

a-BM計算---8月底交相關物料BM香港審批，9月初完成PO訂單；

b-相關物料來貨---型材需在10月初來貨，五金配件及相關廠用鐵件、玻璃10月初開始至10月中完成交貨；

c-有關加工圖---10月初交圖香港審批，10月中開始加工生產；

d-有關出貨---10月底完成出貨；

原計劃11月20日至12月22日完成，現需提前至10月中至10月底完成；

3、有關8F辦房事宜；

a-BM計算---考慮到物料的最低消費情況，與幕牆試水相同物料需與幕牆試水一同計算，其餘門窗相關物料（包括所有辦房用鐵件及玻璃）需在10月初完成交香港審批；

b-相關物料來貨---除與幕牆試水相同物料外，其餘10月底來貨；

c-有關加工圖---10月中完成交香港審批，11月初開始生產；

d-有關出貨---11月底完成出貨；

原計劃11月27日至12月28日完成，現需提前至10月底至11月底完成；

4、相關幕牆大貨；

a-BM計算---預埋碼相關物料需在9月中完成交香港，其餘物料需在10月中完成交香港審批；

b-相關物料來貨---預埋碼相關物料需在10月中開始配套來貨，其餘物料11月初開始來貨；

c-有關加工圖---預埋碼10月初完成交香港審批，10月中開始生產；其餘11月初完成交香港審批，11月中開始生產；

d-有關出貨---預埋件10月底開始交貨；其餘12月初開始交貨；

原計劃18年1月初至19年6月底完成，現提前至12月初開始交貨；

三、後裝窗及鋁門窗部分，待香港確定貨期；

會議完畢！

J837 - CW

按實際情況  
每修改

只供內部參考用

	4 day 石矢	4 day 鐵件	4 day 鋁料	4 day 玻璃	分區	用棚/用船	拆棚期
T2 44	54/F	21/03/2019	27/04/2019	16/05/2019	25層	十層用棚, 十五層用船	底/05/2019
43	53/F	12/03/2019	23/04/2019	11/05/2019			
T3 42	52/F	07/03/2019	18/04/2019	07/05/2019			
T5 41	51/F	02/03/2019	13/04/2019	02/05/2019			
T1 40	50/F	26/02/2019	09/04/2019	27/04/2019			
39	49/F	21/02/2019	04/04/2019	23/04/2019			
38	48/F	16/02/2019	30/03/2019	18/04/2019			
37	47/F	12/02/2019	26/03/2019	13/04/2019			
36	46/F	02/02/2019	21/03/2019	09/04/2019			
35	45/F	29/01/2019	16/03/2019	04/04/2019			
34	43/F	24/01/2019	12/03/2019	30/03/2019			
33	42/F	19/01/2019	07/03/2019	26/03/2019			
32	41/F	15/01/2019	02/03/2019	21/03/2019			
31	40/F	10/01/2019	26/02/2019	16/03/2019			
30	39/F	05/01/2019	21/02/2019	12/03/2019			
29	38/F	01/01/2019	16/02/2019	07/03/2019			
28	37/F	27/12/2018	12/02/2019	02/03/2019			
27	36/F	22/12/2018	02/02/2019	26/02/2019			
26	35/F	18/12/2018	29/01/2019	21/02/2019			
25	33/F	13/12/2018	24/01/2019	16/02/2019			
24	32/F	08/12/2018	19/01/2019	12/02/2019			
23	31/F	04/12/2018	15/01/2019	07/02/2019			
22	30/F	29/11/2018	10/01/2019	02/02/2019			
21	29/F	24/11/2018	05/01/2019	29/01/2019			
20	28/F	20/11/2018	01/01/2019	24/01/2019			
19	27/F	15/11/2018	27/12/2018	19/01/2019			
18	26/F	06/11/2018	22/12/2018	15/01/2019			
17	25/F	01/11/2018	18/12/2018	10/01/2019			
16	23/F	27/10/2018	13/12/2018	05/01/2019			
15	22/F	23/10/2018	08/12/2018	01/01/2019			
14	21/F	18/10/2018	04/12/2018	27/12/2018			
13	20/F	13/10/2018	29/11/2018	22/12/2018			
12	19/F	09/10/2018	24/11/2018	18/12/2018			
11	18/F	04/10/2018	20/11/2018	13/12/2018			
10	17/F	29/09/2018	15/11/2018	08/12/2018			
9	16/F	25/09/2018	10/11/2018	04/12/2018			
8	15/F	20/09/2018	06/11/2018	29/11/2018			
7	12/F	15/09/2018	01/11/2018	24/11/2018			
6	11/F	11/09/2018	27/10/2018	20/11/2018			
5	10/F	06/09/2018	23/10/2018	15/11/2018			
4	9/F	01/09/2018	18/10/2018	06/11/2018			
3	8/F	28/08/2018	13/10/2018	01/11/2018			
2	7/F	23/08/2018	09/10/2018	27/10/2018			
1	6/F	09/08/2018	04/10/2018	23/10/2018			
隔火層							
					14層	六層用棚, 八層用船	底/02/2019
					5層	五層用棚	底/11/2018

Start 09/08/2018 04/10/2018 23/10/2018 10/11/2018  
 End 21/03/2019 27/04/2019 16/05/2019 10/09/2019  
 224 205 205 304

T1	T2	T3	T5
6-50/F	6-54/F	6-52/F	6-51/F
40	44	42	41
合共(層)			
167			