



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 9814 / 18

修改版次：-

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：8/F 地盆板房 Mockup 生產、安裝排期

收件人：生統 / 永林

發件人：Ant Yeung

日期：09/10/2018

□要求提供 / □確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

附件為 8/F 地盆板房 Mockup 生產、安裝排期表。

1：T1,2,3,5 共四座的 8/F + 7/F 死牆位

正排裝 = 7/F 8/F 9/F

2：包括所有項目，1. 幕牆 2. Glass Cladding 3. 預製窗 4. 後裝門窗 5. Louver

3：幕牆鋁料拆圖和玻璃 BM，請按 2nd SD 計算。

4：8/F 和大貨鐵件送廠；8/F 另外要多做一批供現場師父較碼用

5：8/F 為"光雞"，需要改為後裝窗。用佛沙窗鋁料改

永林：請按此次序拆圖。

生統：請按此次序排產、出貨。

謝謝！

請在 2018 / 10 / 11 前完成上列要求。

附：1 頁

以上項目為：

- | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 原合約工程包 | <input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 | <input type="checkbox"/> 新工程報價 |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|

原因：-

分發東莞各部門：

- | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|---|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 技術部 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | | | | |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 連附件 |

分發香港各部門：

- | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> 行政部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 工程部地盤科文 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 連附件 |

傳遞編號：

發件人簽署：

HK 1540 / 18

項目經理簽署：

EI-9814

生產		2018.10.06	
8/F	Start	End	
鐵件生產、加工、驗焊	2018-10-12	2018-11-09	28
鐵件到地盆	2018-11-12		
鋁料開模	2018-08-21	2018-10-21	61
鋁料噴塗	2018-10-22	2018-11-02	11
鋁料返廠	2018-11-03		
鋁料加工	2018-11-04	2018-11-16	12
首批鋁料到地盆(鋁碼)	2018-11-12		
鋁料到地盆	2018-11-19		
玻璃生產	2018-10-12	2018-11-12	31
玻璃熱浸(約6爐)	2018-11-13	2018-11-20	7
玻璃加工	2018-11-21	2018-12-05	14
玻璃到地盆	2018-12-06		
安裝			
8/F	Start	End	
鐵件	2018-11-13	2018-11-20	7
鋁碼	2018-11-13	2018-11-20	7
鋁料	2018-11-21	2018-12-05	14
玻璃	2018-12-07	2018-12-21	14

多份
一批 →
貨地盆
較碼.

大量
和排 →
是

全料建全料到地盆