



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 9867 / 18 修改版次：-
 工程編號：J - 837 工程名稱：觀塘裕民坊
 工程項目：後裝窗 生產排期
 收件人：生統 / 永林 發件人：Ant Yeung 日期：23/10/2018

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

附件為後裝窗生產排期。

後裝窗總數約為 1900 隻。每兩星期生產 8 層窗。

永林：請按此次序拆圖。(2018/10/29 前請交加工圖)

生統：請按此次序排產、出貨。(2018/11/23 出貨 8/F 到地盆)

謝謝

請在 2018 / 10 / 18 前完成上列要求。

附：1 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- 生產技術總監 連附件 技術部 連附件 生產部 連附件 機械設計部 連附件
 採購部 連附件 生產統籌部 連附件
 質檢部 連附件 會計部 連附件 報關組 連附件 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- 行政部 連附件 會計部 連附件 統籌部 連附件 工程部地盤科文 連附件
 採購部 連附件 QS 部 連附件 維修部 連附件 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 1623 / 18

發件人簽署：

項目經理簽署：

20/10
17/10
✓

Insitu Window

2018/10/23

		T1	T2	T3	T5
			R/F		
43	55/F		2019/01/26		
42	53/F		2019/01/26	R/F	
41	52/F		2019/01/26	2019/01/26	R/F
40	51/F	R/F	2019/01/26	2019/01/26	2019/01/26
39	50/F	2019/01/26	2019/01/26	2019/01/26	2019/01/26
38	49/F	2019/01/26	2019/01/26	2019/01/26	2019/01/26
37	48/F	2019/01/26	2019/01/26	2019/01/26	2019/01/26
36	47/F	2019/01/26	2019/01/26	2019/01/26	2019/01/26
35	46/F	2019/01/26	2019/01/26	2019/01/26	2019/01/26
34	45/F	2019/01/26	2019/01/26	2019/01/26	2019/01/26
33	43/F	2019/01/26	2019/01/26	2019/01/26	2019/01/26
32	42/F	2019/01/12	2019/01/12	2019/01/12	2019/01/12
31	41/F	2019/01/12	2019/01/12	2019/01/12	2019/01/12
30	40/F	2019/01/12	2019/01/12	2019/01/12	2019/01/12
29	39/F	2019/01/12	2019/01/12	2019/01/12	2019/01/12
28	38/F	2019/01/12	2019/01/12	2019/01/12	2019/01/12
27	37/F	2019/01/12	2019/01/12	2019/01/12	2019/01/12
26	36/F	2019/01/12	2019/01/12	2019/01/12	2019/01/12
25	35/F	2019/01/12	2019/01/12	2019/01/12	2019/01/12
24	33/F	2018/12/29	2018/12/29	2018/12/29	2018/12/29
23	32/F	2018/12/29	2018/12/29	2018/12/29	2018/12/29
22	31/F	2018/12/29	2018/12/29	2018/12/29	2018/12/29
21	30/F	2018/12/29	2018/12/29	2018/12/29	2018/12/29
20	29/F	2018/12/29	2018/12/29	2018/12/29	2018/12/29
19	28/F	2018/12/29	2018/12/29	2018/12/29	2018/12/29
RF	27/F	隔火層	隔火層	隔火層	隔火層
18	26/F	2018/12/29	2018/12/29	2018/12/29	2018/12/29
17	25/F	2018/12/29	2018/12/29	2018/12/29	2018/12/29
16	23/F	2018/12/15	2018/12/15	2018/12/15	2018/12/15
15	22/F	2018/12/15	2018/12/15	2018/12/15	2018/12/15
14	21/F	2018/12/15	2018/12/15	2018/12/15	2018/12/15
13	20/F	2018/12/15	2018/12/15	2018/12/15	2018/12/15
12	19/F	2018/12/15	2018/12/15	2018/12/15	2018/12/15
11	18/F	2018/12/15	2018/12/15	2018/12/15	2018/12/15
10	17/F	2018/12/15	2018/12/15	2018/12/15	2018/12/15
9	16/F	2018/12/15	2018/12/15	2018/12/15	2018/12/15
8	15/F	2018/12/01	2018/12/01	2018/12/01	2018/12/01
7	12/F	2018/12/01	2018/12/01	2018/12/01	2018/12/01
6	11/F	2018/12/01	2018/12/01	2018/12/01	2018/12/01
5	10/F	2018/12/01	2018/12/01	2018/12/01	2018/12/01
4	9/F	2018/12/01	2018/12/01	2018/12/01	2018/12/01
3	8/F	2018/11/23	2018/11/23	2018/11/23	2018/11/23
2	7/F	2018/12/01	2018/12/01	2018/12/01	2018/12/01
1	6/F	2018/12/01	2018/12/01	2018/12/01	2018/12/01

M05
樓層+鏡

M04
樓層

M03
樓層

M02
樓層

M01
樓層

14

14

14

14

14

	T1	T2	T3	T5
窗仔(層)	39	43	41	40

= 163層

Start 2018/11/23
End 2019/01/26
64日

$1902 \div 64 = 30$