



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI /2475

修改版次：C

工程編號：J851

工程名稱：青衣 明翹匯

工程項目：單元件幕牆 地盤用鋁料加工圖

收件人：生統

發件人：Leung Hin Wai

日期：07/10/2020

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

請按附頁資料進行加工的次序，
 先加工"次序 1"整柱，之後"次序 2"，如此類推。
 每柱由底層開始加工。

請在_____前完成上列要求。

附：

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- 生產技術總監 連附件 技術部 連附件 生產部 連附件 機械設計部 連附件
 採購部 連附件 生產統籌部 連附件
 質檢部 連附件 會計部 連附件 報關組 連附件 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- 行政部 連附件 會計部 連附件 統籌部 連附件 工程部地盤科文 連附件
 採購部 連附件 QS 部 連附件 維修部 連附件 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 2283

發件人簽署：

項目經理簽署：

大樓幕牆安裝進度表

R/F	35/F	33/F	32/F	31/F	30/F	29/F	28/F	27/F	26/F	25/F	23/F	22/F	21/F	20/F	19/F	18/F	17/F	16/F	15/F	12/F	11/F	10/F	9/F	8/F	7/F	6/F	5/F	3/F	2/F	1/F		