



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/2957/21

修改版次：-

工程編號：J851

工程名稱：青衣明翹匯

工程項目：露台欄河 - 尚欠鋁料的回復

收件人：生統

發件人：Yancy Chen

日期：18/01/2021

□要求提供 / □確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

東莞廠 2021 年 1 月 12 日發出工作聯絡單(編號: MIDI-SC-0912),

提出 EI/2286 露台欄河尚欠部分鋁料.

根據楠哥微信指示, 採取應變措施, 詳附件楠哥回復.

請在 22/1/2021 前完成上列要求。

附：

1+ 2 頁

以上項目為：

- | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 原合約工程包 | <input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 | <input type="checkbox"/> 新工程報價 |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|

原因：-

分發東莞各部門：

- | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 □連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部 □連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 生產部 □連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 機械設計部 □連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 □連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 □連附件 | 鄧秉安 | |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 □連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 □連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組 □連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 _____ □連附件 |

分發香港各部門：

- | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 行政部 □連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 □連附件 | <input type="checkbox"/> 統籌部 □連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部地盤科文 □連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 □連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> QS 部 □連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 □連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 _____ □連附件 |

傳遞編號：

HK0135 / 21

發件人簽署：

YC

項目經理簽署：

JP

工作聯絡單

表格編號: MID-SC-0012

版本: 1/1

文件編號: 生產部 20210112 發出日期: 2021.1.12

發文部門: 生產部 頁數: 1

受文部門:

- 東莞工廠: 陳生 廣哥 工程師 技術部 質檢部 生產部
- 高務部 採購部 行政部 財務部 生產部 其他
- 香港公司: 廖生 施哥 胡哥 Frankie Maggie 林哥 李煥

文件類型: 急件 密件 請批示 請回覆 請處理 請傳閱

文件主題: J851, EI/286, 尚欠如下铝料

照組裝不裝
此料在補給地盤
已有記大料11型紫架口頂由

料號	類型	長度	數量	大料長度	需要大料數量	备注
X85791 (白色) 68	邊企料	1139	75	5850	15	影響組裝
X85801 (白色)	轉角企料 玻璃線	1082	17	5850	4	影響組裝
X85793 白	玻璃線	1081	1000	6000	200	不影響組裝
*X85788 白	UP 轉角企料	1100	42	5650	9	影響組裝
X85802 灰	UP 拍蓋	1060	400	6000	80	不影響組裝
*X85790 白色	轉角企料 68	1139	70	5850	14	影響 EI/2860, 30F 以上組裝

請把現有物料供公第一階段拆棚的棚以及4#棚河。
其他位置在欠缺運而缺料的情況下,照標組裝正貨。
給地盤字架及燒焊,待返料後再補回給地盤。
在缺料供應失控的情況下,唯有採取應變措施。
請大家互相配合和体谅!

梅 14/1/2021

審核人: 邱秉安

發文人: 郭玉婷

X85793 白	玻璃線	1081	1000	6000	200	不影響組裝
*X85788 白	UP 轉角企料	1100	42	5650	9	影響組裝
X85802 灰	UP 拍蓋	1060	400	6000	80	不影響組裝
*X85790 白色	轉角企料 68	1139	70	5850	14	影響 EI/2660, 30F 以上組裝

請把現有物料供公第一階段拆棚的棚以及4#棚河。
其他位置在欠缺運而缺料的情況下,照標組裝正貨。
給地盤字架及燒焊,待返料後再補回給地盤。
在缺料供應失控的情況下,唯有採取應變措施。
請大家互相配合和体谅!

梅 14/1/2021

發文人: 郭玉婷

審核人: 邱秉安

