



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 3094 / 21 修改版次：A

工程編號：J851 工程名稱：青衣明翹匯

工程項目：幕牆單元件 - 出貨計劃

收件人：生統 發件人：Yancy Chen 日期：19/03/2021

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

經與大判商討，請按附件幕牆單元件送貨計劃更新，出貨到地盤。

注：出貨計劃日期包括單元件的組框，竊玻璃，包裝等工序。

請在 22/3/2021 前完成上列要求。

附：

1+ 1 頁

以上項目為：

 原合約工程包
 原合約工程加 / 減賬
 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

<input checked="" type="checkbox"/> 生產技術總監 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部 <input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產部 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部 <input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件	葉青, 梅軍, 陳進華, 邱華安	
<input type="checkbox"/> 質檢部 <input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組 <input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>小羅</u> <input checked="" type="checkbox"/> 連附件

分發香港各部門：

<input type="checkbox"/> 行政部 <input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 工程部地盤科文 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件	積哥
<input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS 部 <input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部 <input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 連附件	

傳遞編號：

HK0565 / 21

發件人簽署：

Ye

項目經理簽署：

仲

TYTL190-幕牆單元件送貨計劃

已送香港, 存放於米埔車場
工廠已出地盤

計劃運貨到地盤
已安裝

Updated: 19-03-2021

RF	T1-CW8	T1-CW12	T1-CW8R	T1-CW7	T1-CW6	T1-CW5	T1-CW4	T1-CW3	T1-CW2	T2-CW1R	T2-CW2R	T2-CW3R	T2-CW4R	T2-CW5R	T2-CW10	T2-CW7R	T2-CW11	T2-CW9
35/F																		
33/F																		
32/F																		
31/F																		
30/F																		
29/F	24-3-2021																	
28/F		23-3-2021																
27/F																		
26/F	23-3-2021																	
25/F		19-3-2021																
23/F	19-3-2021																	
22/F		16-3-2021																
21/F	16-3-2021																	
20/F		16-3-2021																
19/F	12-3-2021																	
18/F		12-3-2021																
17/F	8-3-2021																	
16/F		8-3-2021																
15/F	5-3-2021																	
12/F		5-3-2021																
11/F	5-3-2021																	
10/F		3-3-2021																
9/F	3-3-2021																	
8/F		3-3-2021																
7/F																		
6/F																		
5/F																		
3/F																		
2/F																		
1/F																		
	第一階段			第二階段						第三階段					第一階段			