



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 1955 / 20 修改版次：D
 工程編號 ：J - 852 工程名稱 ：亞皆老街中電
 工程項目 ：佛沙窗 - 生產次序
 收件人 ：青哥 / 生統 / Garry 發件人 ：Ant Yeung 日期：22/10/2020

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

內容：

請按交貨期送出佛沙窗。 謝謝

D 版：因應昨天大判會議，T3 大樓需要優先平頂。請優先交貨 T3 佛沙窗。

：所有佛沙窗目標在 2021 年農曆新年前完成，(即 2021.01.29)。

C 版：本工程石矢期 1 月中平頂，佛沙窗必須如期交貨。如有阻佛沙落石矢，會被扣數。

現階段生產速率緩慢，請提升產量至每星期出貨 3 層。否則，不能趕及進度。

請在 2020.10.30 前完成上列要求。

附：1 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：() 青哥 連附件

() 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件

() 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件 () 小羅 & 清 連附件

() 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 Garry 連附件

分發其他分判：

(v) 水洪 連附件

分發香港各部門：

() 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件

() 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 2421 / 20

發件人簽署：

項目經理簽署：

2020.10.22 (EI1955D)

佛沙窗 出貨日期及數量 (每星期 出3層)

		T1		T2		T3	
Floor	Transfer Plate						
1	1/F	ok	45幅	ok	39幅	ok	42幅
2	2/F						
3	3/F						
4	5/F	ok	48幅	ok	42幅	ok	45幅
5	6/F						
6	7/F						
7	8/F	2020.12.04	48幅	2020.11.27	42幅	2020.10.23	45幅
8	9/F						
9	10/F						
10	11/F	2020.12.18	48幅	2020.12.11	42幅	2020.10.30	45幅
11	12/F						
12	15/F						
13	16/F	2021.01.01	48幅	2020.12.25	42幅	2020.11.06	45幅
14	17/F						
15	18/F						
16	19/F	2021.01.15	48幅	2021.01.08	42幅	2020.11.13	45幅
17	20/F						
18	21/F						
19	22/F	2021.01.29	20幅	2021.01.22	29幅	2020.11.20	20幅
20	23/F						
	R/F						
	UR/F						

過年前完成
全部備貨

305幅

278幅

287幅