



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 1955 / 20

修改版次：E

工程編號：J - 852

工程名稱：亞皆老街中電

工程項目：佛沙窗 - 生產次序

收件人：青哥 / 生統 / Garry

發件人：Ant Yeung

日期：16/11/2020

要求提供 /  確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

內容：

請按交貨期送出佛沙窗。 謝謝

E 版：因應大判 T3 已入 Cycle 周期，佛沙窗必須加快生產。

T3 (1 星期 3 層)，隨後 T1, T2 (1 星期各 3 層，即是 6 層)。

D 版：因應昨天大判會議，T3 大樓需要優先平頂。請優先交貨 T3 佛沙窗。

：所有佛沙窗目標在 2021 年農曆新年前完成，(即 2021.01.29)。

C 版：本工程石矢期 1 月中平頂，佛沙窗必須如期交貨。如有阻佛沙落石矢，會被扣數。

現階段生產速率緩慢，請提升產量至每星期出貨 3 層。否則，不能趕及進度。

請在 2020.11.17 前完成上列要求。

請佛沙窗鋁料是否來齊，  
金 足夠生產完成？

附：1 頁

以上項目為：

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：( ) 青哥  連附件

( ) 生產技術總監  連附件    ( ) 技術部     連附件    ( ) 生產部     連附件    ( ) 機械設計部  連附件

( ) 採購部     連附件    ( ) 生產統籌部  連附件    ( ) 小羅 & 清     連附件

( ) 質檢部     連附件    ( ) 會計部     連附件    ( ) 報關組     連附件    ( ) 其他 Garry  連附件

分發其他分判：

(v) 水洪     連附件

分發香港各部門：

( ) 行政部  連附件    ( ) 會計部  連附件    ( ) 統籌部  連附件    ( ) 工程部地盤科文  連附件

( ) 採購部  連附件    ( ) QS 部  連附件    ( ) 維修部  連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：

HK 2610 / 20

發件人簽署：

項目經理簽署：

# 2020.11.16 (EI1955E)

佛沙窗 出貨日期及數量 (每星期 出3層, 其後6層)

		T1		T2		T3	
	Floor Transfer Plate						
1	1/F						
2	2/F	ok	45幅	ok	39幅	ok	42幅
3	3/F						
4	5/F						
5	6/F	ok	48幅	ok	42幅	ok	45幅
6	7/F						
7	8/F						
8	9/F	2020.12.11	48幅	2020.12.11	42幅	ok	45幅
9	10/F						
10	11/F						
11	12/F	2020.12.18	48幅	2020.12.18	42幅	2020.11.13	45幅
12	15/F						
13	16/F						
14	17/F	2020.12.25	48幅	2020.12.25	42幅	2020.11.20	45幅
15	18/F						
16	19/F						
17	20/F	2021.01.01	48幅	2021.01.01	42幅	2020.11.27	45幅
18	21/F						
19	22/F	2021.01.08	20幅	2021.01.08	29幅	2020.12.04	20幅
20	23/F						
	R/F						
	UR/F						

305幅

278幅

287幅

每星期 3層 + 3層 = 6層

每星期 3層

⑦ ← 19.11.11 出貨

11 層  
共用  
場