



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 2594 / 20

修改版次：-

工程編號：J - 852

工程名稱：亞皆老街中電

工程項目：亞皆老街中電 工程計劃表 (樣板層和大貨)

收件人：生統 / 靜

發件人：Ant Yeung

日期：19/10/2020

要求提供 /  確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____  |                                     |                               |

內容：

附件為本工程計劃表。

生統、倉庫：請安排鋁料來廠、統籌生產各項事宜。

T3 5/F 樣板層：需於 24/12 前安裝完成。(除吊趟、偏林箱外)

大樓石矢期 T3>>(1個月)>>T2,T1

謝謝

全部T3優先生產和出貨。

請在 2020.10.20 前完成上列要求。

附：3頁

以上項目為：

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- |  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部 <input type="checkbox"/> 連附件                         | <input type="checkbox"/> 生產部 <input type="checkbox"/> 連附件                          | <input type="checkbox"/> 機械設計部 <input type="checkbox"/> 連附件                        |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件    | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 小羅 & 清 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 |  |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 <input type="checkbox"/> 連附件    | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件                         | <input type="checkbox"/> 報關組 <input type="checkbox"/> 連附件                          | <input checked="" type="checkbox"/> 其他 楊榮輝 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 |

分發其他分判：

- 水洪  連附件

分發香港各部門：

- |   |  |   |  |    |
|---|--|---|--|----|
| <input type="checkbox"/> 行政部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件  | <input type="checkbox"/> 統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部地盤科文 <input type="checkbox"/> 連附件  | 祥哥 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 連附件 |    |

傳遞編號：

HK 2387 / 20

發件人簽署：

項目經理簽署：

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Dec 01					'19 Dec 08					'19 Dec 15					'19 Dec 22					'19 Dec 29									
					M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T
1	<b>At 139-147 Argyle Street - Alum.Window / Curtain Wall NSC 亞</b>	544 days	2019/12/02	2021/12/29																														
2	<b>BD 設計 / Shop Drawing / 結構計算</b>	400 days	2019/12/02	2021/06/11																														
3	<b>Shop Dwg (大樓)</b>	400 days	2019/12/02	2021/06/11																														
4	Insitu Window	400 days	2019/12/02	2021/06/11																														
5	Insitu French Door / Sliding Door	400 days	2019/12/02	2021/06/11																														
6	Insitu FRP Windows & FRP Doors	400 days	2019/12/02	2021/06/11																														
7	Acoustic Sliding Door (Noise Screen)	400 days	2019/12/02	2021/06/11																														
8	Plenum Box	400 days	2019/12/02	2021/06/11																														
9	<b>BD Submission &amp; Consent</b>	400 days	2019/12/02	2021/06/11																														
10	Precast Aluminium Window	400 days	2019/12/02	2021/06/11																														
11	Curtain Wall	400 days	2019/12/02	2021/06/11																														
12	Lourve (Tower and Podium)	400 days	2019/12/02	2021/06/11																														
13	Glass Cladding	400 days	2019/12/02	2021/06/11																														
14	Metal Balustrade & Glass Balustrade (Tower and Podium)	400 days	2019/12/02	2021/06/11																														
15	AC Grille	400 days	2019/12/02	2021/06/11																														
16	Alum. Celing / Acoustic Celing	400 days	2019/12/02	2021/06/11																														
17	Alum Cladding and Fins	400 days	2019/12/02	2021/06/11																														
18	Pipe Duct Cladding	400 days	2019/12/02	2021/06/11																														
19	Canopy (Podium)	400 days	2019/12/02	2021/06/11																														
20	Glass Wall (Podium)	400 days	2019/12/02	2021/06/11																														
21	Skylight (Clock Tower)	400 days	2019/12/02	2021/06/11																														
22	Protective Barrier behind existing windows (Clock Tower)	400 days	2019/12/02	2021/06/11																														
23	<b>試水場 PERFORMANCE TEST (CW)</b>	33 days	2020/11/04	2020/12/18																														
24	BD批核試水範圍	1 day	2020/11/04	2020/11/04																														
25	試水場改箱	14 days	2020/11/05	2020/11/24																														
26	開料和加工	14 days	2020/11/05	2020/11/24																														
27	試水箱 安裝鋁料、玻璃	12 days	2020/11/25	2020/12/10																														
28	校準儀器 / 測試前準備 / 自試	3 days	2020/12/11	2020/12/15																														
29	正式測試	3 days	2020/12/16	2020/12/18																														
30	<b>預埋碼生產和送貨 (CW/BAL/AC Grille)</b>	150 days	2020/06/30	2021/01/25																														
32	<b>鐵件 生產和送貨</b>	147 days	2020/09/15	2021/04/07																														
33	Curtain Wall	120 days	2020/09/30	2021/03/16																														
34	Lourve	120 days	2020/09/15	2021/03/01																														
35	Insitu French Door / Sliding Door	120 days	2020/10/15	2021/03/31																														
36	Metal Balustrade & Glass Balustrade (Tower)	120 days	2020/10/15	2021/03/31																														
37	AC Grille	120 days	2020/10/15	2021/03/31																														
38	Alum. Celing Acoustic Celing	120 days	2020/10/22	2021/04/07																														
39	Alum Cladding and Fins / pipe duct cladding	120 days	2020/10/22	2021/04/07																														
40	<b>鋁料生產 (鋁料廠)</b>	388 days	2020/03/02	2021/08/25																														
41	生產鋁模 (Precast)	70 days	2020/03/02	2020/06/05																														
42	生產鋁模 (CW, Insitu Window, FD, SD)	70 days	2020/06/01	2020/09/04																														
43	生產鋁模 (Bal, Glass Cladding, AC Grille)	70 days	2020/06/15	2020/09/18																														
44	鋁料唧料	168 days	2020/09/21	2021/05/12																														
45	鋁料噴塗	168 days	2020/11/06	2021/06/29																														
46	唧料返廠	200 days	2020/11/19	2021/08/25																														
47																																		









