



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 7442	修改版本:	-
	HK- 0426		
工程編號:	J 853	工程名稱:	延坪道 (第2期)
收件人:	生統/葉青/阿全 / 謝球林	發件人:	Sam Lo
工程項目:	項目生產&拆圖計劃	日期:	08/03/2024

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容:
請依附件資料,配合生產&拆圖.

完成上列要求日期:

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 技術部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 其他: 葉青/阿全			

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:	<i>lo</i>	*組別成員批核簽署:	<i>lo</i>
傳遞編號:	HK 0426	項目經理簽署:	<i>lo</i>

J853 延坪道 House 拆圖進度表

位置	幕牆						
類別	Row A	Row B(1-3)	Row B(5-8)	Row C (1-3)	Row C (5-6)	Row D(1-3)	Row D (5-7)
鐵件拆圖	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
鐵件回廠	OK	1/3/2024	31/1/2024	要求20/3/2024送廠	要求20/3/2024送廠	要求20/3/2024送廠	要求20/3/2024送廠
鋁料拆圖 (橫企料)	OK	EI7214 (8/1/2024)	EI7214 (8/1/2024)	要求10/3/2024完成	要求10/3/2024完成	要求10/3/2024完成	要求10/3/2024完成
橫企料加工生產	OK	15/3/2024	15/2/2024	廠生產期: 開料&組裝 共40天	廠生產期: 開料&組裝 共21天	廠生產期: 開料&組裝 共50天	廠生產期: 開料&組裝 共21天
橫企料送地盤	OK	31/3/2024	28/2/2024	要求20/4/2024出貨	要求31/3/2024出貨	要求30/4/2024出貨	要求31/3/2024出貨
鋁料拆圖 (副框料)	OK	EI7244 (16/1/2024)	EI7244 (16/1/2024)	要求10/3/2024完成	要求10/3/2024完成	要求10/3/2024完成	要求15/3/2024完成
副框料加工生產	廠生產期: 開料&組裝 共30天	15/3/2024	15/2/2024	廠生產期: 開料&組裝 共40天	廠生產期: 開料&組裝 共30天	廠生產期: 開料&組裝 共50天	廠生產期: 組框&裝玻璃 共35天
副框料送地盤	要求30/3/2024出貨	25/4/2024	31/3/2024	要求20/4/2024出貨	要求10/4/2024出貨	要求30/4/2024出貨	要求20/4/2024出貨
玻璃拆圖	OK	OK	EI7283	要求5/3/2024完成	要求5/3/2024完成	要求10/3/2024完成	要求10/3/2024完成
玻璃回廠	OK	預算31/3/2024送廠	預算15/3/2024送廠	要求5/4/2024送廠	要求31/3/2024送廠	要求5/4/2024送廠	要求5/4/2024送廠
位置	幕牆收口鋁板 / 防水片						
	Row A	Row B(1-3)	Row B(5-8)	Row C (1-3)	Row C (5-6)	Row D (1-3)	Row D (5-7)
防水片/鋁板拆圖	OK	OK	OK	要求15/3/2024完成	要求15/3/2024完成	要求15/3/2024完成	要求15/3/2024完成
鋁板生產	OK	1/3/2024	1/2/2024	廠生產期: 35天	廠生產期: 16天	廠生產期: 16天	廠生產期: 16天
鋁板送地盤	OK	15/3/2024	15/2/2024	要求20/4/2024出貨	要求31/3/2024出貨	要求31/3/2024出貨	要求31/3/2024出貨

J853 延坪道 House 拆圖進度表

位置	後裝窗						
類別	Row A	Row B (1-3)	Row B (5-8)	Row C (1-3)	Row C (5-6)	Row D (1-3)	Row D (5-7)
鐵件拆圖	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
鐵件回廠	OK	28/2/2024	28/2/2024	要求30/3/2024送廠	要求30/3/2024送廠	要求30/3/2024送廠	要求30/3/2024送廠
組裝 組合窗通料				生產期: 20天	生產期: 15天	生產期: 25天	生產期: 15天
組合窗通料送地盤	要求10/3/2024送地盤	要求15/4/2024送地盤	要求20/3/2024送地盤	要求20/4/2024送地盤	要求15/4/2024送地盤	要求25/4/2024送地盤	要求15/4/2024送地盤
鋁料拆圖 (鋁窗組裝)	OK	OK	OK	要求12/3/2024完成	要求12/3/2024完成	要求15/3/2024完成	要求15/3/2024完成
鋁料加工生產	OK		15/3/2024	生產期: 33天	生產期: 18天	生產期: 35天	生產期: 15天
送地盤	OK	要求15/4/2024送地盤	15/3/2024	要求15/4/2024送地盤	要求30/3/2024送地盤	要求25/4/2024送地盤	要求30/3/2024送地盤
鋁板拆圖	OK	OK	OK	要求12/3/2024完成	要求12/3/2024完成	要求15/3/2024完成	要求15/3/2024完成
鋁板生產	OK	15/2/2024	15/2/2024	生產期: 33天	生產期: 18天	生產期: 36天	生產期: 11天
鋁板送地盤	OK	1/3/2024	1/3/2024	要求15/4/2024送地盤	要求30/3/2024送地盤	要求25/4/2024送地盤	要求30/3/2024送地盤
玻璃拆圖	OK			要求15/3/2024完成	要求15/3/2024完成	要求25/3/2024完成	要求25/3/2024完成
玻璃送地盤	按工地情況, 由工地操作出貨期						

J853 延坪道 House 拆圖進度表

位置	欄河						
類別	Row A	Row B (1-3)	Row B (5-8)	Row C (1-3)	Row C (5-6)	Row D (1-3)	Row D (5-7)
鐵件拆圖	OK	EI7144 (14/12/2023)	EI7144 (14/12/2023)	要求10/3/2024完成	要求10/3/2024完成	要求10/3/2024完成	要求10/3/2024完成
鐵件回廠	OK	20/2/2024	25/1/2024	要求30/3/2024送廠	要求30/3/2024送廠	要求30/3/2024送廠	要求30/3/2024送廠
鋁料拆圖	OK	EI7193 (28/12/2023)	EI7193 (28/12/2023)	要求15/3/2024完成	要求15/3/2024完成	要求20/3/2024完成	要求20/3/2024完成
鋁料加工組裝	OK	15/2/2024	20/1/2024	生產期: 開料&組裝45天	生產期: 開料&組裝30天	生產期: 開料&組裝45天	生產期: 開料&組裝25天
送地盤	OK	31/3/2024	5/3/2024	要求30/4/2024出貨	要求15/4/2024出貨	要求30/4/2024出貨	要求15/4/2024出貨
鋁板拆圖	OK	EI7280 (25/1/2024)	EI7280 (25/1/2024)	要求20/3/2024完成	要求20/3/2024完成	要求20/3/2024完成	要求20/3/2024完成
鋁板生產	25/2/2024	1/4/2024	1/3/2024	生產期: 40天	生產期: 30天	生產期: 40天	生產期: 25天
鋁板送地盤	10/3/2024	15/4/2024	15/3/2024	要求30/4/2024出貨	要求15/4/2024出貨	要求30/4/2024出貨	要求15/4/2024出貨
玻璃拆圖	OK	OK	OK	要求10/3/2024完成	要求10/3/2024完成	要求10/3/2024完成	要求10/3/2024完成
玻璃送地盤	按工地情況, 由工地操作出貨期						

J853 延坪道 House 拆圖進度表

位置	AC GRILLE						
類別	Row A	Row B (1-3)	Row B (5-8)	Row C (1-3)	Row C (5-6)	Row D(1-3)	Row D (5-7)
鐵件拆圖	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
鐵件送地盤	OK	10/4/2024	28/2/2024	4/4/2024	28/2/2024	25/4/2024	31/3/2024
鋁料拆圖 (柵格玉)	OK	OK	OK	要求20/3/2024完成	要求20/3/2024完成	要求20/3/2024完成	要求20/3/2024完成
鋁料組裝生產	15/2/2024	15/3/2024	15/2/2024				
送地盤	28/2/2024	31/3/2024	28/2/2024	要求20/4/2024出貨	要求10/4/2024出貨	要求20/4/2024出貨	要求10/4/2024出貨
鋁板拆圖	OK	OK	OK	要求31/3/2024完成	要求20/3/2024完成	要求31/3/2024完成	要求31/3/2024完成
鋁板生產	15/2/2024	15/3/2024	15/2/2024				
鋁板送地盤	28/2/2024	31/3/2024	28/2/2024	要求15/4/2024出貨	要求15/4/2024出貨	要求25/4/2024出貨	要求15/4/2024出貨

J853 延坪道 House 拆圖進度表

位置	花園欄河			
類別	Row A	Row B	Row C	Row D
鐵件拆圖	要求10/3/2024完成	要求10/4/2024完成	要求10/4/2024完成	要求0/4/2024完成
鐵件回廠	要求25/3/2024送廠	要求20/4/2024送廠	要求20/4/2024送廠	要求20/4/2024送廠
鋁料拆圖	要求15/3/2024完成	要求31/3/2024完成	要求31/3/2024完成	要求31/3/2024完成
鋁料加工組裝	廠生產期: 16天	廠生產期: 15天	廠生產期: 30天	廠生產期: 30天
送地盤	要求31/3/2024送工地	要求15/4/2024送工地	要求30/4/2024送工地	要求30/4/2024送工地
鋁板拆圖	要求31/3/2024	要求30/4/2024	要求30/4/2024	要求30/4/2024
鋁板生產				
鋁板送地盤	要求15/4/2024送工地	要求30/4/2024送工地	要求30/4/2024送工地	要求30/4/2024送工地
玻璃拆圖	10/3/2024	20/3/2024	5/4/2024	5/4/2024
玻璃送地盤	按工地情況, 由工地操作出貨期			

J853 延坪道 House 拆圖進度表

位置	外牆鋁板						
類別	Row A	Row B (1-3)	Row B (5-8)	Row C (1-3)	Row C (3-6)	Row D (1-3)	Row D (5-7)
鐵件拆圖	EI7126, EI7148	要求10/3/2024完成		要求20/3/2024完成		要求31/3/2024完成	
鐵件送地盤	15/1/2024						
鋁板拆圖	要求15/3/2024完成	要求20/3/2024完成		要求20/3/2024完成		要求31/3/2024完成	
鋁板生產	生產期: 16天	生產期: 40天	生產期: 16天	生產期: 30天	生產期: 20天	生產期: 30天	生產期: 15天
送地盤	要求31/3/2024出貨	30/4/2024	5/4/2024	20/4/2024	10/4/2024	30/4/2024	15/4/2024

J853 延坪道 House 拆圖進度表

位置	外牆企飾線&企身Grille						
類別	Row A	Row B (1-3)	Row B (5-8)	Row C (1-3)	Row C (5-6)	Row D(1-3)	Row D (5-7)
鐵件拆圖	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
鐵件送地盤	OK	30/1/2024	30/1/2024				
鋁料拆圖	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
鋁料生產	5/3/2024	15/3/2024	5/3/2024	20/3/2024	15/3/2024	5/4/2024	15/3/2024
送地盤	要求20/3/2024送地盤	要求31/3/2024送地盤	要求20/3/2024送地盤	要求10/4/2024送地盤	要求31/3/2024送地盤	要求20/4/2024送地盤	要求31/3/2024送地盤