



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 5255A	修改版本:	A
	HK- 2016		
工程編號:	J 853	工程名稱:	大窩坪 (延坪道)
收件人:	生統	發件人:	Edwin Ho
工程項目:	更新單元件項目生產次序 (A版本: MO9及MO10之生產次序對調)	日期:	16/11/2022

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減脹 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input checked="" type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: 請依附件資料, 更新單元件項目生產次序 (A版本: MO9及MO10之生產次序對調)。
完成上列要求日期: ASAP

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 地盤管理	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署: Edwin Ho	*組別成員批核簽署:  16/11/2022
傳遞編號:	項目經理簽署: 

J853 (延坪道) 工程單元幕牆項目生產進度預算表 26-10-2022

批次	MO1 (T5-5F~16F)	MO2 (T6-5F~7F)	MO3 (T1-5F~6F)	MO4 (T3-5F~16F)	MO5 (T6-8F~16F)	MO6 (T2-5F~16F)	MO7 (T1-8F~16F)	MO8 (T7-5F~16F)	MO9 (T1-17F~26F)	MO10 (T2-17F~26F)	MO11 (T7-17F~26F)	MO12 (T6-17F~26F)	MO13 (T3-17F~26F)	MO14 (T5-17F~26F)																	
單元件位置	T5座, 5F~16F (EI/4603)	T6座, 5F-7F (樣 板層)	T1座, 5F-6F (樣 板層)	T3座, 5F~16F (EI/4790)	T6座, 8F~16F (EI/4791)	T2座, 5F~16F (EI/5015)	T1座, 7F~16F (EI/4851)	T7座, 5F~16F (EI/5131)	T1座, 17F~26F (EI/4851)	T2座, 17F~26F (EI/5015)	T7座, 17F~26F (EI/5131)	T6座, 17F~26F (EI/4791)	T3座, 17F~26F (EI/4790)	T5座, 17F~26F (EI/4603)																	
單元件數量/ 裝架數量	177幅/ 約43架	42幅/約9架	56幅/約14架	250幅/ 約54架	138幅/ 約34架	250幅/ 約54架	224幅/ 約67架	156幅/ 約38架	219幅/ 約55架	206幅/ 約52架	170幅/ 約41架	198幅/ 約50架	205幅/ 約52架	276幅/ 約69架																	
預算生產期 (以組框期計)						28/10~4/11號 (需35幅/天)	5/11~12/11號 (需35幅/天)	14/11~18/11號 (需35幅/天)	19/11~25/11號 (需35幅/天)	26/11~2/12號 (需35幅/天)	3/12~8/12號 (需35幅/天)	9/12~15/12號(需 35幅/天)	16/12~22/12號(需 35幅/天)	23/12~31/12號 (需35幅/天)	此項預算 按12月底 要全部完成 來計算																
預算出貨期	依地盤通知出貨	依地盤通知出貨	依地盤通知出貨	依地盤通知出貨	依地盤通知出貨	2/11~11/11號 (6架/車/天)	13/11~24/11號 (6架/車/天)	27/11~2/12號 (6架/車/天)	4/12~7/12號 (6架/車/天)	8/12~13/12號 (6架/車/天)	14/12~18/12號 (6架/車/天)	19/12~26/12號 (6架/車/天)	27/12~31/12號 (6架/車/天)	4/1~9/1號 (6架/車/天)																	
物料狀態	籌備量	百分比	籌備量	百分比	籌備量	百分比	籌備量	百分比	籌備量	百分比	籌備量	百分比	籌備量	百分比	籌備量	百分比	籌備量	百分比	籌備量	百分比	籌備量	百分比	籌備量	百分比	籌備量	百分比					
	鋁料狀態	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	配件狀態	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	玻璃狀態	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	鋁板狀態	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
加工圖狀態	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK				
生產狀態	完成量	百分比	完成量	百分比	完成量	百分比	完成量	百分比	完成量	百分比	完成量	百分比	完成量	百分比	完成量	百分比	完成量	百分比	完成量	百分比	完成量	百分比	完成量	百分比	完成量	百分比	完成量	百分比	總數	尚欠	
	加工工序	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	組框工序	177	100%	42	100%	56	100%	250	100%	138	100%		0%																663	1904	
	注膠工序	177	100%	42	100%	56	100%	249	100%	137	99%		0%																661	1906	
	裝架工序	177	100%	42	100%	56	100%	246	98%	122	88%		0%																643	1924	
出貨工序	171	97%	42	100%	56	100%		0%		0%		0%																269	2298		
單元總數	177		42		56		250		138		250		224		156		206		219		170		198		205		276		2567		

說明: 1、預算組框從20/05號進行, 玻璃安裝及注膠預算從6月初開始;

4446 6673 6087 18538 17455 10740 12919 19471 15681 20009
 91.22% 0.942 15587 3235 0.805