

J853 (延坪道) 工程單元幕牆項目生產進度預算表 26-10-2022

批次	MO1 (T5-5F~16F)	MO2 (T6-5F~7F)	MO3 (T1-5F~6F)	MO4 (T3-5F~16F)	MO5 (T6-8F~16F)	MO6 (T2-5F~16F)	MO7 (T1-8F~16F)	MO8 (T7-5F~16F)	MO9 (T2-17F~26F)	MO10 (T1-17F~26F)	MO11 (T7-17F~26F)	MO12 (T6-17F~26F)	MO13 (T3-17F~26F)	MO14 (T5-17F~26F)															
單元件位置	T5座, 5F~16F (EI/4603)	T6座, 5F-7F (樣 板層)	T1座, 5F-6F (樣 板層)	T3座, 5F~16F (EI/4790)	T6座, 8F~16F (EI/4791)	T2座, 5F~16F (EI/5015)	T1座, 7F~16F (EI/4851)	T7座, 5F~16F (EI/5131)	T2座, 17F~26F (EI/5015)	T1座, 17F~26F (EI/4851)	T7座, 17F~26F (EI/5131)	T6座, 17F~26F (EI/4791)	T3座, 17F~26F (EI/4790)	T5座, 17F~26F (EI/4603)															
單元件數量/ 裝架數量	177幅/ 約43架	42幅/約9架	56幅/約14架	250幅/ 約54架	138幅/ 約34架	250幅/ 約54架	224幅/ 約67架	156幅/ 約38架	206幅/ 約52架	219幅/ 約55架	170幅/ 約41架	198幅/ 約50架	205幅/ 約52架	276幅/ 約69架															
預算生產期 (以組框期計)						28/10~4/11號 (需35幅/天)	5/11~12/11號 (需35幅/天)	14/11~18/11號 (需35幅/天)	19/11~25/11號 (需35幅/天)	26/11~2/12號 (需35幅/天)	3/12~8/12號 (需35幅/天)	9/12~15/12號(需 35幅/天)	16/12~22/12號 (需35幅/天)	23/12~31/12號 (需35幅/天)	此項預算 按12月底 要全部完成 來計算														
預算出貨期	依地盤通知出貨	依地盤通知出貨	依地盤通知出貨	依地盤通知出貨	依地盤通知出貨	2/11~11/11號 (6架/車/天)	13/11~24/11號 (6架/車/天)	27/11~2/12號 (6架/車/天)	4/12~7/12號 (6架/2車/天)	8/12~13/12號 (6架/2車/天)	14/12~18/12號 (6架/2車/天)	19/12~26/12號 (6架/2車/天)	27/12~31/12號 (6架/2車/天)	4/1~9/1號 (6架/2車/天)															
物料狀態	籌備量	百分比	籌備量	百分比	籌備量	百分比	籌備量	百分比	籌備量	百分比	籌備量	百分比	籌備量	百分比	籌備量	百分比	籌備量	百分比	籌備量	百分比	籌備量	百分比	籌備量	百分比					
	鋁料狀態	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%																					
	配件狀態	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%																					
	玻璃狀態	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%																					
	鋁板狀態	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%																					
加工圖狀態	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK																						
生產狀態	完成量	百分比	完成量	百分比	完成量	百分比	完成量	百分比	完成量	百分比	完成量	百分比	完成量	百分比	完成量	百分比	完成量	百分比	完成量	百分比	完成量	百分比	完成量	百分比	完成量	百分比	總數	尚欠	
	加工工序	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%																					
	組框工序	177	100%	42	100%	56	100%	250	100%	138	100%		0%														663	1904	
	注膠工序	177	100%	42	100%	56	100%	249	100%	137	99%		0%															661	1906
	裝架工序	177	100%	42	100%	56	100%	246	98%	122	88%		0%															643	1924
出貨工序	171	97%	42	100%	56	100%		0%		0%		0%															269	2298	
單元總數	177		42		56		250		138		250		224		156		206		219		170		198		205		276	2567	

說明: 1、預算組框從20/05號進行, 玻璃安裝及注膠預算從6月初開始;

4846 6673 6087 18538 17455 10740 12919 19471 15681 20009
 91.22% 0.942 15587 3235 0.805