

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 4054 / 21

修改版次：A

工程編號：J - 856

工程名稱：天水圍天榮站

工程項目：佛沙窗預算出貨排期

收件人：生統 / 王良 / 永林

發件人：Eric Lee
~~Arnold Wu~~

日期：17/01/2022

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

內容：

A 版：提供更新預算出貨排期表，

1) 鋁料到貨及佛沙窗出貨標示 MO 及出貨期修改

2) 顏色標示生產 MO 使用到貨的鋁料批次

按大期 program，附上佛沙窗出窗到貨期

已分 MO，鋁料 BM 到料分 MO1-MO7，窗料出貨到佛沙廠，T1-T3，每座分 MO1-MO12

次序由 T3->T2->T1，詳細日期及批次見後面排期

謝謝

請在 ~~2021.11.21~~ 前完成上列要求。

~~2021.11.21~~
2022.1.18

附：

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件 ~~抄~~ () 小羅 & 清 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 黃子 連附件

分發其他分判：

- (v) 水洪 連附件

分發香港各部門：



- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 0134/21

發件人簽署：

項目經理簽署：

鋁料BM MO

鋁料交貨期

T3 鋁窗交佛沙窗貨期 MO

T2 鋁窗交佛沙窗貨期 MO

T1 鋁窗交佛沙窗貨期 MO

| | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|------------|---|------------|------|------------|------|------------|------|
| MO3B | 10層 | 16/08/2022 | 45/F | 1 | 01/08/2022 | MO12 | 26/09/2022 | MO12 | 02/01/2023 | MO12 |
| | | | 43/F | 1 | | | | | | |
| | | | 42/F | 1 | | | | | | |
| | | | 41/F | 1 | | | | | | |
| MO3A | 10層 | 18/07/2022 | 40/F | 1 | 18/07/2022 | MO11 | 12/09/2022 | MO11 | 19/12/2022 | MO11 |
| | | | 39/F | 1 | | | | | | |
| | | | 38/F | 1 | | | | | | |
| | | | 37/F | 1 | | | | | | |
| MO2D | 9層 | 20/06/2022 | 36/F | 1 | 04/07/2022 | MO10 | 29/08/2022 | MO10 | 05/12/2022 | MO10 |
| | | | 35/F | 1 | | | | | | |
| | | | 33/F | 1 | | | | | | |
| | | | 32/F | 1 | | | | | | |
| MO2C | 9層 | 23/05/2022 | 31/F | 1 | 20/06/2022 | MO9 | 15/08/2022 | MO9 | 21/11/2022 | MO9 |
| | | | 30/F | 1 | | | | | | |
| | | | 29/F | 1 | | | | | | |
| | | | 28/F | 1 | | | | | | |
| MO2B | 9層 | 15/04/2022 | 27/F | 1 | 06/06/2022 | MO8 | 01/08/2022 | MO8 | 07/11/2022 | MO8 |
| | | | 26/F | 1 | | | | | | |
| | | | 25/F | 1 | | | | | | |
| | | | 23/F | 1 | | | | | | |
| MO2A | 9層 | 28/02/2022 | 22/F | 1 | 23/05/2022 | MO7 | 18/07/2022 | MO7 | 24/10/2022 | MO7 |
| | | | 21/F | 1 | | | | | | |
| | | | 19/F | 1 | | | | | | |
| | | | 18/F | 1 | | | | | | |
| MO1 | 9層 | 已到廠 | 17/F | 1 | 09/05/2022 | MO6 | 04/07/2022 | MO6 | 10/10/2022 | MO6 |
| | | | 16/F | 1 | | | | | | |
| | | | 15/F | 1 | | | | | | |
| | | | 12/F | 1 | | | | | | |
| | | | 11/F | 1 | | | | | | |
| | | | 10/F | 1 | | | | | | |
| | | | 9/F | 1 | | | | | | |
| | | | 8/F | 1 | | | | | | |
| | | | 7/F | 1 | | | | | | |
| | | | 6/F | 1 | | | | | | |
| 5/F | 1 | | | | | | | | | |
| 3/F | 1 | | | | | | | | | |
| MO1 | 9層 | 已到廠 | 28/02/2022 | 1 | 28/02/2022 | MO1 | 25/04/2022 | MO1 | 01/08/2022 | MO1 |
| | | | 14/03/2022 | 1 | | | | | | |
| | | | 28/03/2022 | 1 | | | | | | |
| | | | 28/03/2022 | 1 | | | | | | |