



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 4725	修改版本:	A
	HK- 1094		
工程編號:	J 856	工程名稱:	天榮站
收件人:	生統	發件人:	Lai Sik Hung
工程項目:	更新鋁窗送貨計劃	日期:	05/07/2022

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: 請依照附件內的資料更新鋁窗送貨計劃

完成上列要求日期:

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input checked="" type="checkbox"/> 香港辦	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:		*組別成員批核簽署:	
傳遞編號:		項目經理簽署:	05/07/2022

天榮站T1, T2, T3鋁窗送貨計劃


Rev:00c

Tower 1		Tower 2		Tower 3	
樓層	計劃送貨日期	樓層	計劃送貨日期	樓層	計劃送貨日期
3/F	15/09/2022	3/F	25/07/2022	3/F	25/07/2022
5/F		5/F		5/F	
6/F		6/F		6/F	
7/F	12/10/2022	7/F	17/08/2022	7/F	17/08/2022
8/F		8/F		8/F	
9/F		9/F		9/F	
10/F		10/F	01/09/2022	10/F	01/09/2022
11/F	11/F	11/F			
12/F	12/F	12/F			
15/F	09/11/2022	15/F	15/09/2022	15/F	15/09/2022
16/F		16/F		16/F	
17/F		17/F		17/F	
18/F		18/F	29/09/2022	18/F	29/09/2022
19/F	19/F	19/F			
20/F	20/F	20/F			
21/F	07/12/2022	21/F	18/10/2022	21/F	18/10/2022
22/F		22/F		22/F	
23/F		23/F		23/F	
25/F		25/F	01/11/2022	25/F	01/11/2022
26/F	26/F	26/F			
27/F	27/F	27/F			
28/F	05/01/2023	28/F	15/11/2022	28/F	15/11/2022
29/F		29/F		29/F	
30/F		30/F		30/F	
31/F		31/F	29/11/2022	31/F	29/11/2022
32/F		32/F		32/F	
33/F	33/F		33/F		
35/F	15/02/2023	35/F	13/12/2022	35/F	13/12/2022
36/F		36/F		36/F	
37/F		37/F		37/F	
38/F		38/F	27/12/2022	38/F	27/12/2022
39/F	39/F	39/F			
40/F	40/F	40/F			
41/F	15/03/2023	41/F	11/01/2023	41/F	11/01/2023
42/F		42/F		42/F	
43/F		43/F		43/F	
45/F		45/F	30/01/2023	45/F	30/01/2023
46/F	46/F	46/F			

備注:

- 1、此表为天榮站T1, T2, T3鋁窗送貨計劃,
- 2、視乎模具到廠實際時間, 将会更新此計劃的送貨時間。

簽署:



生產部

05/07/2022