



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 6290	修改版本:	-
	HK- 1239		
工程編號:	J 856	工程名稱:	TSWTL23 天榮
收件人:	生統	發件人:	Thomas Wong
工程項目:	關於6月5日新鴻基業主上廠巡查，主廠需要注意事項	日期:	01/06/2023

<input checked="" type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
--	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容:

關於6月5日新鴻基業主上廠巡查，主廠需要注意事項：  
詳見附件

完成上列要求日期: 02/06/2023

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:	王璋	*組別成員批核簽署:	JW
傳遞編號:		項目經理簽署:	JW

關於 6 月 5 日新鴻基業主上廠巡查，主廠需要注意事項：

- 1.開料區、加工區的樣板需要有尺寸及避位尺寸等。
- 2.新打膠機要裝好，混合重量比列，6 月 5 日前要做好。
- 3.型材檢查太的玻璃要在 6 月 5 日前裝好。
- 4.裝玻璃前，玻璃及背板需要用噴槍清潔乾淨。
- 5.打結構膠時需要 QC 用手電筒照明。
- 6.要用"H"架擺放單元件。
- 7.QC 人員結構表，提供各人員相片。
- 8.打完結構膠需要養護時間，要約道康寧上廠測試是否要 48 小時。
- 9.做好“豬皮”樣板。

-----  
關於 6 月 5 日新鴻基業主上廠巡查，望牛墩廠需要注意事項：

1. 扇撐螺絲 - 已訂購
2. 佛沙窗中企 夾通 頂底封篤尺寸
3. 佛沙窗 / 現場窗 的窗線 色差問題
4. QC 人員結構資料(需有相片) 及品檢表格
5. 需提供配件 尺寸裝配圖 指引， 橫向切面悉別 配件安裝 符合。