



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 6436	修改版本:	-
	HK- 1494		
工程編號:	J 856	工程名稱:	TSWTL23 天榮
收件人:	生統	發件人:	Thomas Wong
工程項目:	請按附件要求的日子提前送T1佛沙窗到鐵模廠	日期:	05/07/2023

<input checked="" type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減脹 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
--	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: 請按附件要求的日子提前送T1佛沙窗到鐵模廠 (根據EI5514按期送貨)
完成上列要求日期: 25/07/2023

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 技術部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input checked="" type="checkbox"/> 採購部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署: 瑋	*組別成員批核簽署:
傳遞編號:	項目經理簽署:

天榮站T1, T2, T3鋁窗送貨計劃 (新濠基材料)

Rev:05

Tower 1		Tower 2		Tower 3	
樓層	計劃送貨日期	樓層	計劃送貨日期	樓層	計劃送貨日期
3/F	已送	3/F	已送	3/F	已送
5/F					
6/F					
7/F	已送	7/F			
8/F					
9/F					
10/F	25/07/2023	10/F			
11/F					
12/F					
15/F	11/08/2023	15/F			
16/F					
17/F					
18/F	29/08/2023	18/F			
19/F					
20/F					
21/F	15/09/2023	21/F			
22/F					
23/F					
25/F	09/10/2023	25/F			
26/F					
27/F					
28/F	26/10/2023	28/F			
29/F					
30/F					
31/F	13/11/2023	31/F			
32/F					
33/F					
35/F	01/12/2023	35/F			
36/F					
37/F					
38/F	19/12/2023	38/F			
39/F					
40/F					
41/F	06/01/2024	41/F			
42/F					
43/F					
45/F	24/01/2024	45/F			
46/F					

備注:

- 1、此表为天榮站T1, T2, T3鋁窗送貨計劃,
- 2、視乎模具到廠實際時間, 将会更新此計劃的送貨時間。

簽署:

生產部

04/07/2023