



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 8504	修改版本:	B
	HK- 0570		
工程編號:	J 856	工程名稱:	天榮站
收件人:	生統	發件人:	Charmant
工程項目:	T1 隔音窗大貨發貨安排(B版更新)及3mm膠板質量	日期:	09/07/2025

<input checked="" type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
--	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容:
T1隔音窗大貨出貨, 因應3mm膠板質量及來料時間調整安排:
A) 07/17 需完成3,5,19,20,45,46,另加4層, 並07/18送達香港
B) 08/07 需完成另外10層, 並08/08送達香港
C) 08/21 需完餘數, 並08/22送達香港
* 3mm膠板膠板質量: 建聲已改善孔重影及條狀的暗影, 因貨期SHK已接受, 我們只要檢查表面沒有裂及括傷
完成上列要求日期: 22/08/2025

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 技術部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input checked="" type="checkbox"/> 質檢部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 地盤管理	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署: Charmant	*組別成員批核簽署:
傳遞編號:	項目經理簽署:

到香港:		7月18日		8月7日		8月21日		
3-45/F	37 pcs	AW-A-05a	3,5,6,7,8,9,19,20,45/F	9 pcs	10,11,12,15,16,17,18,21,22,23/F	10 pcs	25-43/F	18 pcs
3-46/F	38 pcs	AW-A-05a	3,5,6,7,8,9,19,20,45,46/H	10 pcs	10,11,12,15,16,17,18,21,22,23/F	10 pcs	25-43/F	18 pcs
3-45/F	37 pcs	AW-A-05a	3,5,6,7,8,9,19,20,45/F	9 pcs	10,11,12,15,16,17,18,21,22,23/F	10 pcs	25-43/F	18 pcs
3-46/F	38 pcs	AW-A-05a	3,5,6,7,8,9,19,20,45,46/H	10 pcs	10,11,12,15,16,17,18,21,22,23/F	10 pcs	25-43/F	18 pcs
6-12/F	7 pcs	AW-A-02bR	6,7,8,9,10,11,12/F	7 pcs		0 pcs		0 pcs
3-26/F	20 pcs	AW-A-02bR	3,5,6,7,8,9,19,20/F	8 pcs	10,11,12,15,16,17,18,21,22,23/F	10 pcs	25,26/F	2 pcs
3-46/F	38 pcs	AW-A-02b	3,5,6,7,8,9,19,20,45,46/H	10 pcs	10,11,12,15,16,17,18,21,22,23/F	10 pcs	25-43/F	18 pcs
3-45/F	37 pcs	AW-A-02b	3,5,6,7,8,9,19,20,45/F	9 pcs	10,11,12,15,16,17,18,21,22,23/F	10 pcs	25-43/F	18 pcs
3-46/F	38 pcs	AW-A-02b	3,5,6,7,8,9,19,20,45,46/H	10 pcs	10,11,12,15,16,17,18,21,22,23/F	10 pcs	25-43/F	18 pcs
3-46/F	38 pcs	AW-A-04ai	3,5,6,7,8,9,19,20,45,46/H	10 pcs	10,11,12,15,16,17,18,21,22,23/F	10 pcs	25-43/F	18 pcs
3-46/F	38 pcs	AW-A-04c	3,5,6,7,8,9,19,20,45,46/H	10 pcs	10,11,12,15,16,17,18,21,22,23/F	10 pcs	25-43/F	18 pcs
3-45/F	37 pcs	AW-A-04c	3,5,6,7,8,9,19,20,45/F	9 pcs	10,11,12,15,16,17,18,21,22,23/F	10 pcs	25-43/F	18 pcs
3-45/F	37 pcs	AW-A-04c	3,5,6,7,8,9,19,20,45/F	9 pcs	10,11,12,15,16,17,18,21,22,23/F	10 pcs	25-43/F	18 pcs
3-45/F	37 pcs	AW-A-05	3,5,6,7,8,9,19,20,45/F	9 pcs	10,11,12,15,16,17,18,21,22,23/F	10 pcs	25-43/F	18 pcs
3-46/F	38 pcs	AW-A-05	3,5,6,7,8,9,19,20,45,46/H	10 pcs	10,11,12,15,16,17,18,21,22,23/F	10 pcs	25-43/F	18 pcs
5-20/F	14 pcs	CW-8018	5,6,7,8,9,10,11,12,19,20/	10 pcs	15,16,17,18/F	4 pcs		0 pcs

10:42

@王良 @夏天梅花开 @峰

隔音窗：之前送來的32件膠板，SHK是不接受的，所以先不使用它們，建聲在最後一批送貨時會補回那32件。有關孔重影和哪長條狀的暗紋問題，建聲會在11/7後的來料改善和SHK已接受其質量，我們收到後，只要檢查是否有裂或括花已可。昨天的消息建聲會按以下日期送貨：

a) 11/7(158件), 約10層，我們要18/7前出貨，並於30/7前完成安裝。

b) 30/7 (160件), 我們要7/8前出貨，並於15/8前完成安裝。

c) 16/8 (159+47+32件), 我們要於22/8前出貨，並於8/30前完成安裝。

由於貨期很緊張, 32件的不良品如建聲交期有誤，也有可能先用上再在地盤更換，所以所有的不良品膠片先保存好作備用品

