



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 5899/23	修改版本:	-
	HK- 0547/23		
工程編號:	J 857	工程名稱:	啟德6552
收件人:	生統	發件人:	nero ho
工程項目:	有關857工程因物料欠缺解決事宜	日期:	21/03/2023

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減脹 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容:

有關857工程因物料欠缺而導致影響生產，

經東莞廠與香港協商後附件文件之解決方案，

現出EI認同及確認附件文件，請按內容之做法進行。

完成上列要求日期: 21/03/2023

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input checked="" type="checkbox"/> 香港辦	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 地盤管理	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:	*組別成員批核簽署:
傳遞編號: 116 0547/23	項目經理簽署: [Signature]

文件編號	857-2023-037	發出日期	2023.03.21
發文部門	生產統籌部	頁數	1+
受文部門：			
東莞工廠： <input checked="" type="checkbox"/> 葉生 <input type="checkbox"/> 積哥 <input type="checkbox"/> 工程部 <input type="checkbox"/> 技術部 <input checked="" type="checkbox"/> 質檢部 <input checked="" type="checkbox"/> 生產部 <input checked="" type="checkbox"/> 倉務部 <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 行政部 <input checked="" type="checkbox"/> 钣金部 <input type="checkbox"/> 合約部			
香港公司： <input type="checkbox"/> 繆生 <input type="checkbox"/> 施哥 <input type="checkbox"/> 胡哥 <input type="checkbox"/> Frankie <input type="checkbox"/> Maggie <input type="checkbox"/> 林哥 <input type="checkbox"/> 其他			
文件類型	<input type="checkbox"/> 急件 <input type="checkbox"/> 密件 <input type="checkbox"/> 請批示 <input type="checkbox"/> 請回覆 <input type="checkbox"/> 請處理 <input type="checkbox"/> 請傳閱		
文件主題	有關此工程物料欠缺解決事宜		
內容	<p><b>J857 工程已近收尾，目前有以下物料欠缺，现给出解决方案，如下：</b></p> <p>1、因 X86079 水槽料驳接码欠料，加订型材仓库回复需要在 4 月分方可来货。故在不影响生产线落架的情况，经与地盘明哥商议，此套芯可不跟单元件配套出货，但需在相应单元件上注明未配此码；</p> <p>2、SD 趟门 EI5030；</p> <p>2.1. 因旧版 SD-27, 28, 29, 30 四款趟门框于 2 月 9 日已出货地盘，故新版本中此四款趟门框勾企厂用铁件没有，与香港协商后，决定此四款趟门用铁件需地盘从出货的旧款中拆除，按改图修改后，自行安装于新款中；</p> <p>2.2. SD-29 厂用折件 J857-TM-AP1 (2 支)、J857-TM-AP1R (2 支)，同样安装于旧款趟门框上已出货地盘，因是喷涂折件，如补做时间上来不及，故需要地盘自行拆装于即将出货的新款 SD-29 趟门框上；</p> <p>3、EI5296 平台及天面百叶欠 N579 (50*25*3mm 铝角，兴发 4 支未来货)，经与施哥协议后决定，用 N599(75*25*3mm 铝角)，或 65*65*3mm 铝通镗，刀口需喷油；</p>		