



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 4723 / 22

修改版次：C

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：幕牆單元件、趟門 生產次序

收件人：生統

發件人：Ant Yeung

日期：09/12/2022

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

內容：

C 版本:請按附件的生產次序排產、出貨。

2.排架表 11/F 底的 1270 高單元，與 11/F 頂 583 高單元分開排架。

B 版 請附件的生產次序排產、出貨。/ 加附上拆棚次序方向

地盆：請也留意更新了拆棚次序方向

附件為幕牆單元件生產次序。

樣板層 T1 (12,15,16/F) --->

準確出貨指示排車由地盆發出。

水洪，請再評估 廠內存貨空間 和 平放架用量是否足夠應付工程所需。

謝謝

請在 2022.11.20 前完成上列要求。

附： 頁

原合約工程包

原合約工程加 / 減賬

新工程報價

分發東莞各部門：

- | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|---|---|--|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 小羅&清 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | | |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 其他 水洪 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 |
- ()Bun 連附件

分發香港各部門：

- | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 行政部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部地盤科文 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 連附件 |

傳遞編號：

HK 2206 / 22

發件人簽署：

項目經理簽署：

J858 (日出康城II期) 幕牆項目生產預算表 - (Rev.E)

編制日期: 2022.12.06

| 批次 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | |
|-------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|-----|
| | T1-MO3 | T1-MO3A | T2-MO2A | T2-MO2A | T2-MO3 | T2-MO3A | T3-MO2A | T3-MO2A | T3-MO3 | T3-MO3A | T1-MO4 | T1-MO4A | T1-MO5 | T1-MO5A | T2-MO4 | T2-MO4A | |
| 單件位置 | T1座22F~26F 單元幕牆 Curtain Wall | T1座22F~26F 玻璃牆 Glass Cladding | T2座18F~21F 單元幕牆 Curtain Wall | T2座18F~21F 玻璃牆 Glass Cladding | T2座22F~26F 單元幕牆 Curtain Wall | T2座22F~26F 玻璃牆 Glass Cladding | T3座18F~21F 單元幕牆 Curtain Wall | T3座18F~21F 玻璃牆 Glass Cladding | T3座22F~26F 單元幕牆 Curtain Wall | T3座22F~26F 玻璃牆 Glass Cladding | T1座27F~30F 單元幕牆 Curtain Wall | T1座27F~30F 玻璃牆 Glass Cladding | T1座31F~35F 單元幕牆 Curtain Wall | T1座31F~35F 玻璃牆 Glass Cladding | T2座27F~30F 單元幕牆 Curtain Wall | T2座27F~30F 玻璃牆 Glass Cladding | |
| 單件數量/ 裝架數量 | 176幅/ 約44個平架 | 64幅/ 約4個A字架 | 160幅/ 約32個平架 | 40幅/ 約2個A字架 | 160幅/ 約40個平架 | 40幅/ 約2個A字架 | 160幅/ 約32個平架 | 40幅/ 約2個A字架 | 152幅/ 約38個平架 | 56幅/ 約3個A字架 | 176幅/ 約44個平架 | 64幅/ 約4個A字架 | 176幅/ 約44個平架 | 64幅/ 約4個A字架 | 160幅/ 約40個平架 | 40幅/ 約2個A字架 | |
| 預算生產期 (以組框/曬膠期 計) | 3/18-3/23號 (須40幅/天) | 3/24-3/25號 (須50幅/天) | 3/27-3/30號 (須40幅/天) | 3/31-4/1號 (須50幅/天) | 4/2-4/5號 (須40幅/天) | 4/6-4/7號 (須50幅/天) | 4/8-4/13號 (須40幅/天) | 4/14-4/15號 (須50幅/天) | 4/17-4/20號 (須40幅/天) | 4/21-4/22號 (須50幅/天) | 4/24-4/28號 (須40幅/天) | 4/29-5/3號 (須50幅/天) | 5/4-5/9號 (須40幅/天) | 5/10-5/11號 (須50幅/天) | 5/12-5/16號 (須40幅/天) | 5/17-5/18號 (須50幅/天) | |
| 預算出貨期 | 3/26-3/31號 | | 4/1-4/6號 | | 4/10-4/13號 | | 4/16-4/19號 | | 按地盤施工进度 | | 按地盤施工进度 | | 按地盤施工进度 | | 按地盤施工进度 | | |
| 製片狀態 | 備量 | 百分比 | 備量 | 百分比 | 備量 | 百分比 | 備量 | 百分比 | 備量 | 百分比 | 備量 | 百分比 | 備量 | 百分比 | 備量 | 百分比 | |
| | 完成量 | 百分比 | 完成量 | 百分比 | 完成量 | 百分比 | 完成量 | 百分比 | 完成量 | 百分比 | 完成量 | 百分比 | 完成量 | 百分比 | 完成量 | 百分比 | |
| | 備量 | 百分比 | 備量 | 百分比 | 備量 | 百分比 | 備量 | 百分比 | 備量 | 百分比 | 備量 | 百分比 | 備量 | 百分比 | 備量 | 百分比 | |
| | 完成量 | 百分比 | 完成量 | 百分比 | 完成量 | 百分比 | 完成量 | 百分比 | 完成量 | 百分比 | 完成量 | 百分比 | 完成量 | 百分比 | 完成量 | 百分比 | |
| | 備量 | 百分比 | 備量 | 百分比 | 備量 | 百分比 | 備量 | 百分比 | 備量 | 百分比 | 備量 | 百分比 | 備量 | 百分比 | 備量 | 百分比 | |
| 膠架製片 | 加工工序 | 備量 | 百分比 | 完成量 | 百分比 | 備量 | 百分比 | 完成量 | 百分比 | 備量 | 百分比 | 完成量 | 百分比 | 備量 | 百分比 | 完成量 | 百分比 |
| | 組框工序 | 備量 | 百分比 | 完成量 | 百分比 | 備量 | 百分比 | 完成量 | 百分比 | 備量 | 百分比 | 完成量 | 百分比 | 備量 | 百分比 | 完成量 | 百分比 |
| | 注膠工序 | 備量 | 百分比 | 完成量 | 百分比 | 備量 | 百分比 | 完成量 | 百分比 | 備量 | 百分比 | 完成量 | 百分比 | 備量 | 百分比 | 完成量 | 百分比 |
| | 裝架工序 | 備量 | 百分比 | 完成量 | 百分比 | 備量 | 百分比 | 完成量 | 百分比 | 備量 | 百分比 | 完成量 | 百分比 | 備量 | 百分比 | 完成量 | 百分比 |

