



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 4723 / 23

修改版次： F

工程編號： J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：幕牆單元件、趟門 生產次序 rev.F 附上開料單狀態。

收件人：生統 / 拆圖 / 水洪 / 青哥 發件人：Ant Yeung 日期：03/03/2023

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
- 內容：

→ F 版本：請附件的生產次序排產、出貨。 附上開料單狀態。

→ F 版本：青哥和水哥 請協調後，填上每批生產的廠（一廠，二廠，湖南廠）?? **☆☆☆☆**

E 版本：請附件的生產次序排產、出貨。 附上拆棚次序方向。 (T1 T2 T3 的改倉位置延後)

E 版本：Low Zone 底區 T1 9-16/F T2 9-19/F T3 9-19/F

D 版本：附上趟門通、框、玉生產進度。

C 版本：請按附件的生產次序排產、出貨。

2.排架表 11/F 底的 1270 高單元，與 11/F 頂 583 高單元分開排架。

B 版 請附件的生產次序排產、出貨。 / 加附上拆棚次序方向

地盆：請也留意更新了拆棚次序方向

附件為幕牆單元件生產次序。

樣板層 T1 (12,15,16/F) --->

準確出貨指示排車由地盆發出。

水洪，請再評估 廠內存貨空間 和 平放架用量是否足夠應付工程所需。

謝謝

請在 2023.02.25 前完成上列要求。

附： 頁

原合約工程包

原合約工程加 / 減賬

新工程報價

分發東莞各部門：

- | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|---|---|--|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 技術部 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 小羅&清 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | | |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 其他 水洪 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 |

分發香港各部門：

- | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|---|----|
| <input type="checkbox"/> 行政部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 工程部地盤科文 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | 積哥 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 連附件 | |

傳遞編號：

發件人簽署：

HK0370 / 23

項目經理簽署：

EZ 4952B

趙門鐵件預算出貨期 (約10層1批)

			T1			T2 / T3	
							R/F
					12		67/F
					11		66/F
					10		65/F
					9		63/F
		R/F			8		62/F
8	48	62/F	Mo5	2023-05-29	7		61/F
7	47	61/F			6		60/F
6	46	60/F			5		59/F
5	45	59/F			4		58/F
4	44	58/F			3		57/F
3	43	57/F			2		56/F
2	42	56/F			1		55/F
1	41	55/F			10		53/F
10	40	53/F	Mo4	2023-04-29	9		52/F
9	39	52/F			8		51/F
8	38	51/F			7		50/F
7	37	50/F			6		49/F
6	36	49/F			5		48/F
5	35	48/F			4		47/F
4	34	47/F			3		46/F
3	33	46/F			2		45/F
2	32	45/F			1		43/F
1	31	43/F					10
10	30	42/F	Mo3	2023-03-30	9		41/F
9	29	41/F			8		40/F
8	28	40/F			7		39/F
7	27	39/F			6		38/F
6	26	38/F			5		37/F
5	25	37/F			4		36/F
4	24	36/F			3		35/F
3	23	35/F			2		33/F
2	22	33/F			1		32/F
1	21	32/F					10
10	20	31/F	Mo2	2023-02-28	9		30/F
9	19	30/F			8		29/F
8	18	29/F			7		28/F
7	17	28/F			6		27/F
6	16	27/F			5		26/F
5	15	26/F			4		25/F
4	14	25/F			3		23/F
3	13	23/F			2		22/F
2	12	22/F			1		21/F
1	11	21/F					10
10	10	20/F	Mo1	OK	9		19/F
9	9	19/F			8		18/F
8	8	18/F			7		17/F
7	7	17/F			6		16/F
6	6	16/F			5		15/F
5	5	15/F			4		12/F
4	4	12/F			3		11/F
3	3	11/F			2		10/F
2	2	10/F			1		09/F
1	1	09/F					

② 趙門框. 跟鐵件分批. 貨期. 十層一批

J858 (日出康城11期) 幕牆項目生產預算表- (Rev.F)

編制日期: 2023.1.10

批次	1A	1B			1C	2A		2B		3A		3B		4	
	T1-MO1A	T1-MO1B		T1-MO1B	T1-MO1E	T2-MO1A	T2-MO1A	T2-MO1B	T2-MO1B	T3-MO1A	T3-MO1A	T3-MO1B	T3-MO1B	T2-MO2A	T2-MO2A
單元件位置	T1座 (Zone-1) 單元幕牆 Curtain Wall	T1座 (Zone-2) 單元幕牆 Curtain Wall	T1座 (Zone-3.4) 單元幕牆 Curtain Wall	T1座9F~11F (樣辦層) 玻璃牆 Glass Cladding	T1座(上料臺) 單元幕牆 Curtain Wall	T2座9F~11F 單元幕牆 Curtain Wall	T2座9F~11F 玻璃牆 Glass Cladding	T2座12F~17F 單元幕牆 Curtain Wall	T2座12F~17F 玻璃牆 Glass Cladding	T3座9F~11F 單元幕牆 Curtain Wall	T3座9F~11F 玻璃牆 Glass Cladding	T3座12F~17F 單元幕牆 Curtain Wall	T3座12F~17F 玻璃牆 Glass Cladding	T2座18F~21F 單元幕牆 Curtain Wall	T2座18F~21F 玻璃牆 Glass Cladding
單元件數量/ 裝架數量	63幅/ 約11個平架 (其中暫停8幅)	60幅/ 約10個平架	117幅(其中暫停20幅)/ 約20個平架	96幅/ 約6個A字架	81幅/ 約13個平架	159幅/ 約33個平架	30幅/ 約2個A字架	176幅/ 約35個平架 2個A字架	40幅/ 約2個A字架	159幅/ 約32個平架 5個A字架	30幅/ 約2個A字架	176幅/ 約35個平架 2個A字架	40幅/ 約2個A字架	160幅/ 約32個平架	40幅/ 約2個A字架
預算生產期 (以組框/膠期計)	11/18~12/18號 (除暫停單元外)	12/20~1/13號 (須15幅/天)	1/31~2/13 (須15幅/天)	2/14~2/16 (須30幅/天)	待通知再排產	2/17~3/1 (須20幅/天)	3/21~3/2號 (須30幅/天)	3/3~3/13號 (須20幅/天)	3/13~3/14號 (須30幅/天)	3/15~3/22號 (須25幅/天)	3/22~3/23號 (須30幅/天)	3/24~3/31號 (須30幅/天)	3/31~4/1號 (須40幅/天)	4/3~4/10號 (須30幅/天)	4/10~4/11號 (須40幅/天)
預算出貨期	T1-CW5已出貨, T1-CW4(9~10F) 預1月13日出貨	1/13~1/15號	2/10~2/20號	2/21~2/23號		3/1~3/8號		3/10~3/18號		3/20~3/28號		4/2~4/8號		4/10~4/17號	

物料狀態	籌備量		百分比		籌備量		百分比		籌備量		百分比		籌備量		百分比		籌備量		百分比		籌備量		百分比		籌備量		百分比		
	鋁料狀態	OK	100%	OK	100%	OK	100%	欠部份 鋁料	80%			OK	100%																
	配件狀態	OK	100%	OK	100%	OK	100%	OK	100%			OK	100%																
	玻璃狀態	改倉玻璃未來貨	80%	OK	100%	改倉玻璃未來貨		已生產,待通知交貨				已交部份	25%																
	鋁板狀態	改倉鋁背板未完成	80%	OK	100%	改倉鋁背板未完成		生產進行中				生產進行中																	
	加工圖狀態	OK	100%	OK	100%	OK	100%	OK	100%			OK	100%																

生產狀態	完成量		百分比		完成量		百分比		完成量		百分比		完成量		百分比		完成量		百分比		完成量		百分比		完成量		百分比		
	加工工序	改倉單元未加工	80%	OK	95%	改倉單元未加工	75%	0%			已完成開料,待鉗孔	40%																	
	組框工序	改倉單元未組裝	80%	OK	100.0%	待組裝	0%	0%																					
	注膠工序	改倉單元未注膠	80%	完成50幅	83.3%	0	0%	0%																					
	裝架工序	改倉單元未完成	80%	待更換鋁掛碼	0.0%	0	0%	0%																					

一填寫錯的做一少, = 少, 少, 少

