



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 4723 / 23

修改版次：G

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：幕牆單元件、趟門 生產次序 rev.G 調前 T1 36-40 的生產

收件人：生統 / 拆圖 /

發件人：Ant Yeung

日期：03/06/2023

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
- 內容：

G 版本: 因應地盤進度，調前 T1 36-40/F 的生產，向前一個批次。

F 版本: 請附件的生產次序排產、出貨。 附上開料單狀態。

F 版本: 青哥和水哥 請協調後，填上每批生產的廠 (一廠, 二廠, 湖南廠) ??

E 版本: 請附件的生產次序排產、出貨。 附上拆棚次序方向。 (T1 T2 T3 的改倉位置延後)

E 版本: Low Zone 底區 T1 9-16/F T2 9-19/F T3 9-19/F

D 版本: 附上趟門通、框、玉生產進度。 w

C 版本: 請按附件的生產次序排產、出貨。

2.排架表 11/F 底的 1270 高單元，與 11/F 頂 583 高單元分開排架。

B 版 請附件的生產次序排產、出貨。 / 加附上拆棚次序方向

地盆：請也留意更新了拆棚次序方向

附件為幕牆單元件生產次序。

樣板層 T1 (12,15,16/F) --->

準確出貨指示排車由地盆發出。

水洪，請再評估 廠內存貨空間 和 平放架用量是否足夠應付工程所需。

謝謝

請在 2023.06.12 前完成上列要求。

分發東莞各部門：

- | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|---|---|--|---|--------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 技術部 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 小羅&清 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | | |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 連附件 |

分發香港各部門：

- | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|---|----|
| <input type="checkbox"/> 行政部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 工程部地盤科文 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | 積哥 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 連附件 | |

傳遞編號：

HK 1262 / 23

發件人簽署：

項目經理簽署：

J858 (日出康城11期) 工程單元幕牆項目生產進度預算表 30-5-2023

向第一層板收

日期	備備量	百分比	日期	備備量	百分比	日期	備備量	百分比	日期	備備量	百分比	日期	備備量	百分比	日期	備備量	百分比															
17	T3座22F~26F 單元幕牆 Curtain Wall		18	T1座27F~30F 單元幕牆 Curtain Wall		19	T1座31F~35F 單元幕牆 Curtain Wall		20	T2座27F~30F 單元幕牆 Curtain Wall		21	T2座31F~35F 單元幕牆 Curtain Wall		22	T2座31F~35F 單元幕牆 Curtain Wall		23	T3座31F~35F 單元幕牆 Curtain Wall		24	T1座31F~35F 單元幕牆 Curtain Wall		25	T2座36F~40F 單元幕牆 Curtain Wall			T3座 單元幕牆 Curtain Wall				
	160幅/ 約38個平架			177幅/ 約44個平架			176幅/ 約44個平架			160幅/ 約40個平架			160幅/ 約40個平架			160幅/ 約40個平架				160幅/ 約40個平架			277幅/ 約51個平架 7個A字架			255幅/ 約46個平架 7個A字架			2 約4 7個			
	5/29~6/2號 (須45幅/天)			6/16~6/30號 (須45幅/天)			6/16~6/30號 (須45幅/天)			6/16~6/30號 (須45幅/天)			6/22~6/28號 (須45幅/天)			6/28~7/5號 (須45幅/天)				7/8~7/14號 (須45幅/天)			7/17~7/22號 (須45幅/天)			7/26~7/29號 (須45幅/天)			8/2 (須4			
按地盤施工进度			按地盤施工进度			按地盤施工进度			按地盤施工进度			按地盤施工进度			按地盤施工进度			按地盤施工进度			按地盤施工进度			按地盤施工进度			按地盤施工进度			按地盤施工进度		
備備量	百分比	備備量	百分比	備備量	百分比	備備量	百分比	備備量	百分比	備備量	百分比	備備量	百分比	備備量	百分比	備備量	百分比	備備量	百分比	備備量	百分比	備備量	百分比	備備量	百分比	備備量	百分比	備備量	百分比	備備量	百分比	

資料未齊

欠

24

T1座31F~35F