



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 4833 / 22 修改版次：
 工程編號 : J - 858 工程名稱 : 將軍澳日出康城 11
 工程項目 : 康成 11 預算各項鋁料來貨期
 收件人 : 生統 / Maggie 發件人 : Ant Yeung 日期 : 28/06/2022

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

內容：

附上預算各項鋁料來貨期。

請統籌生產和安排來料、倉庫出貨等等事項

謝謝

請在 2022.08.05 前完成上列要求。

附： 頁

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

分發東莞各部門：

- | | | | |
|--|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 小羅 & 清 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 連附件 |

分發香港各部門：

- | | | | |
|--|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> 行政部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部地盤科文 <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 連附件 |

傳遞編號：

HK 1059 / 22

發件人簽署：

項目經理簽署：

J858 康成11期

預算各項鋁料來貨期

1st 批

2nd 批

3rd 批

重量	噸
4.8	噸
27.6	噸
226.0	噸
53.2	噸
428.6	噸
295.8	噸
25.5	噸
1061.5	噸
Total	

幕牆試水箱	EI4762	-	2022/06/09	試水箱	鋁料bm	幕牆試水箱 廠用鋁料BM	2022/08/05			4.8	噸
鋁碼(T1)	EI4789	-	2022/06/16	幕牆	鋁料bm	T1 單元件 鋁碼鋁料BM(廠用)	2022/07/15			27.6	噸
T1 CW	EI4812A	A	2022/06/27	幕牆	鋁料bm	T1 單元件 廠用鋁料 BM	2022/08/05	2022/11/05	2023/03/05	226.0	噸
鋁碼(T2,3)	EI4814	-	2022/06/23	幕牆	鋁料bm	T2 T3 單元件 廠用 鋁碼 鋁料 BM	2022/09/01	2022/12/01		53.2	噸
T2,3 CW	EI4815A	A	2022/06/27	幕牆	鋁料bm	T2 T3 單元件 廠用鋁料 BM (TYP)	2022/10/05	2023/01/05	2023/05/05	428.6	噸
趟門(T1-T3)	EI4819	-	2022/06/24	趟門	鋁料bm	T1 -3 趟門 廠用鋁料BM	2022/08/05	2022/11/05	2023/03/05	295.8	噸
GC	EI4821	-	2022/06/27	GC	鋁料bm	T1 -3 Glass Cladding 廠用鋁料BM	2022/08/05	2022/11/05		25.5	噸