



工程指示編號：EI / 4917 / 22

修改版次：A

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城

**以此為準**

工程項目：幕牆 單元件地盆用鋁碼

生產完成期

收件人：生統

發件人：Ant Yeung

日期：26/07/2022

要求提供 / 確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

內容：

A 版：提供鋁碼預算完成生產日子。準確排車出貨指示，待地盆發出。拆圖：請給開料單。  
請按加工圖生產和組裝鋁碼供地盆使用。

1. 因應使用絲桿，鋁碼靠牆身的孔不開，現場開
2. 優先出貨 T1 頭 10 層數量。預 8 月 12 日出貨
3. 分座分層包扎
4. 每 10 層 1 個 MO
5. 靠牆要油瀝青油

請在 2022. 08. 12 前完成上列要求。

附：

以上項目為：

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部 <input type="checkbox"/> 連附件   | <input type="checkbox"/> 生產部 <input type="checkbox"/> 連附件               | <input type="checkbox"/> 機械設計部 <input type="checkbox"/> 連附件                   |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件    | <input type="checkbox"/> 生產統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 小羅 & 清 <input type="checkbox"/> 連附件 |   |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 <input type="checkbox"/> 連附件    | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件   | <input type="checkbox"/> 報關組 <input type="checkbox"/> 連附件               | <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>水浩</u> <input type="checkbox"/> 連附件 |

分發其他分判：

連附件

分發香港各部門：

- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> 行政部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件  | <input type="checkbox"/> 統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部地盤科文 <input type="checkbox"/> 連附件 <u>積哥</u> |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 連附件          |

傳遞編號：

HK 1229 / 22

發件人簽署：Ant Yeung

項目經理簽署：[Signature]

E2 8917A (以此為準)

### 鋁碼預算完成生產日子 (10層1批)

EI4917			T1			T2 / T3				
					2	R/F	<b>Mo6</b>	<b>2023/05/29</b>		
					1	67/F				
			<b>Mo5</b>	<b>2023/03/31</b>	10	66/F	<b>Mo5</b>	<b>2023/05/15</b>		
					9	65/F				
8	48	R/F			8	63/F				
7	47	62/F			7	62/F				
6	46	61/F			6	61/F				
5	45	60/F			5	60/F				
4	44	59/F			4	59/F				
3	43	58/F			3	58/F				
2	42	57/F			2	57/F				
1	41	56/F			1	56/F				
10	40	55/F			10	55/F	<b>Mo4</b>	<b>2023/03/31</b>		
9	39	53/F			9	53/F				
8	38	52/F			8	52/F				
7	37	51/F			7	51/F				
6	36	50/F			6	50/F				
5	35	49/F			5	49/F				
4	34	48/F			4	48/F				
3	33	47/F			3	47/F				
2	32	46/F			2	46/F				
1	31	45/F			1	45/F				
10	30	43/F	<b>Mo3</b>	<b>2022/11/10</b>	10	43/F	<b>Mo3</b>	<b>2023/02/14</b>		
9	29	42/F							9	42/F
8	28	41/F							8	41/F
7	27	40/F							7	40/F
6	26	39/F							6	39/F
5	25	38/F							5	38/F
4	24	37/F							4	37/F
3	23	36/F							3	36/F
2	22	35/F							2	35/F
1	21	33/F							1	33/F
10	20	32/F	<b>Mo2</b>	<b>2022/09/26</b>	10	32/F	<b>Mo2</b>	<b>2022/11/10</b>		
9	19	31/F							9	31/F
8	18	30/F							8	30/F
7	17	29/F							7	29/F
6	16	28/F							6	28/F
5	15	27/F							5	27/F
4	14	26/F							4	26/F
3	13	25/F							3	25/F
2	12	23/F							2	23/F
1	11	22/F							1	22/F
10	10	21/F	<b>Mo1</b>	<b>2022/08/12</b>	10	21/F	<b>Mo1</b>	<b>2022/09/26</b>		
9	9	20/F							9	20/F
8	8	19/F							8	19/F
7	7	18/F							7	18/F
6	6	17/F							6	17/F
5	5	16/F							5	16/F
4	4	15/F							4	15/F
3	3	12/F							3	12/F
2	2	11/F							2	11/F
1	1	10/F							1	10/F

9/2起開. 不是鋁碼: 3916/1 第一層