



工程指示編號：EI / 4917 / 22

修改版次：A

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城

工程項目：幕牆 單元件地盆用鋁碼

生產完成期

收件人：生統

發件人：Ant Yeung

日期：26/07/2022

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

內容：

A 版：提供鋁碼預算完成生產日子。準確排車出貨指示，待地盆發出。拆圖：請給開料單。
請按加工圖生產和組裝鋁碼供地盆使用。

1. 因應使用絲桿，鋁碼靠牆身的孔不開，現場開
2. 優先出貨 T1 頭 10 層數量。預 8 月 12 日出貨
3. 分座分層包扎
4. 每 10 層 1 個 MO
5. 靠牆要油瀝青油

請在 2022. 08. 12 前完成上列要求。

附：

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- | | | | |
|--|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 小羅&清 <input type="checkbox"/> 連附件 | |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>水浩</u> <input type="checkbox"/> 連附件 |

分發其他分判：

連附件

分發香港各部門：

- | | | | |
|---|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> 行政部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部地盤科文 <input type="checkbox"/> 連附件 <u>積哥</u> |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 連附件 |

傳遞編號：

HK 1229 / 22

發件人簽署：Ant Yeung

項目經理簽署：[Signature]

26/7

鋁碼預算完成生產日子 (10層1批)

EI4917			T1			T2 / T3		
					2	67/F	Mo6	2023/05/29
					1	66/F		
			Mo5	2023/03/31	10	65/F	Mo5	2023/05/15
					9	63/F		
8	48	62/F			8	62/F		
7	47	61/F			7	61/F		
6	46	60/F			6	60/F		
5	45	59/F			5	59/F		
4	44	58/F			4	58/F		
3	43	57/F			3	57/F		
2	42	56/F			2	56/F		
1	41	55/F			1	55/F		
10	40	53/F			10	53/F	Mo4	2023/03/31
9	39	52/F			9	52/F		
8	38	51/F			8	51/F		
7	37	50/F			7	50/F		
6	36	49/F			6	49/F		
5	35	48/F			5	48/F		
4	34	47/F			4	47/F		
3	33	46/F			3	46/F		
2	32	45/F			2	45/F		
1	31	43/F			1	43/F		
10	30	42/F			10	42/F	Mo3	2023/02/14
9	29	41/F			9	41/F		
8	28	40/F			8	40/F		
7	27	39/F			7	39/F		
6	26	38/F			6	38/F		
5	25	37/F			5	37/F		
4	24	36/F			4	36/F		
3	23	35/F			3	35/F		
2	22	33/F			2	33/F		
1	21	32/F			1	32/F		
10	20	31/F			10	31/F	Mo2	2022/11/10
9	19	30/F			9	30/F		
8	18	29/F			8	29/F		
7	17	28/F			7	28/F		
6	16	27/F			6	27/F		
5	15	26/F			5	26/F		
4	14	25/F			4	25/F		
3	13	23/F			3	23/F		
2	12	22/F			2	22/F		
1	11	21/F			1	21/F		
10	10	20/F			10	20/F	Mo1	2022/09/26
9	9	19/F			9	19/F		
8	8	18/F			8	18/F		
7	7	17/F			7	17/F		
6	6	16/F			6	16/F		
5	5	15/F			5	15/F		
4	4	12/F			4	12/F		
3	3	11/F			3	11/F		
2	2	10/F			2	10/F		
1	1	09/F			1	09/F		

↓ 另製