



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 4951 / 22

修改版次：B

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 LP-11

工程項目：趟門 地盆用鐵件 頂底鐵件(放行)

收件人：Maggie

發件人：Ant Yeung

日期：30/11/2022

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

內容：

B 版:放行大貨，按期生產，按最後圖紙執行。 *新本按EI4951指示*

A: 避免石矢誤差大，先生產 MO1，待地盆通知才再放行 MO2 和 MO3，附 BM

**A: EI -4919 的生產數量 126 隻 MS03，請當作本 EI4951 的 SD-GS04 出貨，不用重複生產此數
請按加工圖生產鐵件送地盆使用。**

1. 分 5 批出貨，請按 MO 次序生產。MO4 和 MO5 為年後出貨。請於 12 月時才生產

2. 因各座判頭不同，必須分座包裝

3. 驗焊: Fillet Weld 100% Visual, 10% MPI / Name: (For Curtain Wall)

4. 出貨前，請給 Mill cert 和熱浸 Cert

5. 有油瀝青油

6. 附分層統計 excel 表

請在 2022. 08.30 前完成上列要求。

附：

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- | | | | |
|--|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 小羅 & 清 <input type="checkbox"/> 連附件 | |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 連附件 |

分發其他分判：

Bun 連附件

分發香港各部門：

- | | | | |
|---|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> 行政部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 工程部地盤科文 積哥 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 採購部 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 連附件 |

傳遞編號：

發件人簽署：*Ant Yeung*

HK / 22

項目經理簽署：*[Signature]*

趟門鐵件預算完成生產日子 (10層1批)

EI			T1			T2 / T3		
					2	67/F	Mo6	2023/05/26
					1	66/F		
			Mo5	2023/05/05	10	65/F	Mo5	2023/05/05
					9	63/F		
8	48	62/F			8	62/F		
7	47	61/F			7	61/F		
6	46	60/F			6	60/F		
5	45	59/F			5	59/F		
4	44	58/F			4	58/F		
3	43	57/F			3	57/F		
2	42	56/F			2	56/F		
1	41	55/F			1	55/F		
10	40	53/F			10	53/F	Mo4	2023/03/21
9	39	52/F			9	52/F		
8	38	51/F			8	51/F		
7	37	50/F			7	50/F		
6	36	49/F			6	49/F		
5	35	48/F			5	48/F		
4	34	47/F			4	47/F		
3	33	46/F			3	46/F		
2	32	45/F			2	45/F		
1	31	43/F			1	43/F		
10	30	42/F			10	42/F	Mo3	2023/01/20
9	29	41/F			9	41/F		
8	28	40/F			8	40/F		
7	27	39/F			7	39/F		
6	26	38/F			6	38/F		
5	25	37/F			5	37/F		
4	24	36/F			4	36/F		
3	23	35/F			3	35/F		
2	22	33/F			2	33/F		
1	21	32/F			1	32/F		
10	20	31/F			10	31/F	Mo2	2022/12/21
9	19	30/F			9	30/F		
8	18	29/F			8	29/F		
7	17	28/F			7	28/F		
6	16	27/F			6	27/F		
5	15	26/F			5	26/F		
4	14	25/F			4	25/F		
3	13	23/F			3	23/F		
2	12	22/F			2	22/F		
1	11	21/F			1	21/F		
10	10	20/F			10	20/F	Mo1	已出
9	9	19/F			9	19/F		
8	8	18/F			8	18/F		
7	7	17/F			7	17/F		
6	6	16/F			6	16/F		
5	5	15/F			5	15/F		
4	4	12/F			4	12/F		
3	3	11/F			3	11/F		
2	2	10/F			2	10/F		
1	1	09/F			1	09/F		

放行
↑

放行比旺工程, 按期