



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 4952 / 22

修改版次：A

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 LP-11

工程項目：趟門框和勾企 廠用鐵件 (大貨)

收件人：Maggie *生*

發件人：Ant Yeung

日期：03/08/2022

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

內容：

A: 避免石矢誤差大，先生產 MO1，待再通知才再放行 MO2 和 MO3

A: 早前沒附上 BM，現補回

請按加工圖生產送廠，組裝門框和勾企用。

1. 分 5 批出貨，請按 MO 次序生產。MO4 和 MO5。請於 12 月時才生產

2. 請必須分座包裝

3. 驗焊: Fillet Weld 100% Visual, 10% MPI / Name: (For Curtain Wall)

4. 出貨前，請給 Mill cert 和熱浸 Cert

5. 有油瀝青油

6. 附分層統計 excel 表

請在 2022. 08.30 前完成上列要求。

附：

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- | | | | |
|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 小羅 & 清 <input type="checkbox"/> 連附件 | |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 連附件 |

分發其他分判：

連附件 *Blue*

分發香港各部門：


- | | | | |
|--|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> 行政部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部地盤科文 <input type="checkbox"/> 連附件 <i>積哥</i> |
| <input checked="" type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 連附件 |

傳遞編號：

發件人簽署：*Ant Yeung*

HK 1288 / 22

項目經理簽署：*J.P.O.*

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd		工程號: J-858	計算: WCM	日期: 2022/07/27	送呈: Jason哥							
廠用配件B.M.表 項目類別: 鐵碼		地盤名稱: 康城11期	核對: <i>CSA</i>	日期:	副本:							
BM編號: 858-CW-M01-S-HP02		類別: 地盤用趟門頂底鐵件, T1 (10-61/F), T2, T3 (10-66/F), 不含T1 62/F, T2, 3 67/F		總重量(kg): 52461.9								
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	總重量		備注
										單件重量	Kg	
1	EI-4952 送廠		SD-GS01	75x75x5mm厚鐵通	熱浸鋅	5694	36	5730	件	3.03	17361.9	
5	EI-4952 送廠		SD-GS05	60x15mm厚鐵板	熱浸鋅	1820	180	2000	件	17.55	35100	
											52461.9	