



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 4952 / 22

修改版次：B

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 LP-11

工程項目：趟門框和勾企 廠用鐵件 (大貨) 放行

收件人：Maggie / 生統

發件人：Ant Yeung

日期：11/02/2023

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
- 內容：

B: 按原圖放行大貨，送廠。

B: 鉛水厚度附合 EI5136 。

A: 避免石矢誤差大，先生產 MO1，待再通知才再放行 MO2 和 MO3

A: 早前沒附上 BM，現補回

請按加工圖生產送廠，組裝門框和勾企用。

1. 分 5 批出貨，請按 MO 次序生產。MO4 和 MO5。請於 12 月時才生產

2. 請必須分座包裝

3. 驗焊: Fillet Weld 100% Visual, 10% MPI / Name: (For Curtain Wall)

4. 出貨前，請給 Mill cert 和熱浸 Cert

5. 有油瀝青油

6. 附分層統計 excel 表

請在 2023. 02.20 前完成上列要求。

附：

以上項目為：

原合約工程包

原合約工程加 / 減賬

新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- | | | | |
|--|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 技術部 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 小羅 & 清 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 連附件 |

分發其他分判：

連附件

分發香港各部門：

- | | | | |
|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> 行政部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部地盤科文 <input type="checkbox"/> 連附件 積哥 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 採購部 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 連附件 |

傳遞編號：

發件人簽署：

HK 214 / 22

項目經理簽署：

EZ 4952B

趟門鐵件預算出貨期 (約10層1批)

			T1			T2 / T3		
					R/F			
					12	67/F		
					11	66/F		
					10	65/F		
		R/F			9	63/F		
8	48	62/F	Mo5	2023-05-29	8	62/F	Mo5	2023-06-13
7	47	61/F			7	61/F		
6	46	60/F			6	60/F		
5	45	59/F			5	59/F		
4	44	58/F			4	58/F		
3	43	57/F			3	57/F		
2	42	56/F			2	56/F		
1	41	55/F			1	55/F		
10	40	53/F			10	53/F		
9	39	52/F			9	52/F		
8	38	51/F	8	51/F				
7	37	50/F	7	50/F				
6	36	49/F	6	49/F				
5	35	48/F	5	48/F				
4	34	47/F	4	47/F				
3	33	46/F	3	46/F				
2	32	45/F	2	45/F				
1	31	43/F	1	43/F				
10	30	42/F	10	42/F				
9	29	41/F	9	41/F				
8	28	40/F	8	40/F				
7	27	39/F	7	39/F				
6	26	38/F	6	38/F				
5	25	37/F	5	37/F				
4	24	36/F	4	36/F				
3	23	35/F	3	35/F				
2	22	33/F	2	33/F				
1	21	32/F	1	32/F				
10	20	31/F	10	31/F				
9	19	30/F	9	30/F				
8	18	29/F	8	29/F				
7	17	28/F	7	28/F				
6	16	27/F	6	27/F				
5	15	26/F	5	26/F				
4	14	25/F	4	25/F				
3	13	23/F	3	23/F				
2	12	22/F	2	22/F				
1	11	21/F	1	21/F				
10	10	20/F	10	20/F				
9	9	19/F	9	19/F				
8	8	18/F	8	18/F				
7	7	17/F	7	17/F				
6	6	16/F	6	16/F				
5	5	15/F	5	15/F				
4	4	12/F	4	12/F				
3	3	11/F	3	11/F				
2	2	10/F	2	10/F				
1	1	09/F	1	09/F				
			Mo1	OK		Mo1	OK	