



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 5210 / 22

修改版次：A

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：趟門 地盆用防水片 (鉻化)放行全數

收件人：生統

發件人：Ant Yeung

日期：01/12/2022

要求提供 / 確認 事項：

內容：

A 版:請按期生產，放行全數

請按鋁料加工圖生產趟門地盆用防水片 (頂)。 分層打扎

1. 使用鉻化片

2. 需要安隔熱棉+錫紙

請在 2022.12.15 前完成上列要求。

附：頁

原合約工程包

原合約工程加 / 減賬

新工程報價

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 (✓) 生產統籌部 連附件 (✓) 小羅&清 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 (✓) 其他 楊榮輝 連附件
 (✓) BUN 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 (✓) 工程部地盤科文 積哥 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 2137/22

發件人簽署：A

項目經理簽署：[Signature]

e75210A

趟門預算完成生產日子 (約10層1批)

EI			T1			T2 / T3		
					2	67/F	Mo6	2023/07/05
					1	66/F		
			Mo5	2023/04/30	10	65/F	Mo5	2023/06/14
					9	63/F		
8	48	62/F			8	62/F		
7	47	61/F			7	61/F		
6	46	60/F			6	60/F		
5	45	59/F			5	59/F		
4	44	58/F			4	58/F		
3	43	57/F			3	57/F		
2	42	56/F			2	56/F		
1	41	55/F			1	55/F		
10	40	53/F	Mo4	2023/03/16	10	53/F	Mo4	2023/04/30
9	39	52/F			9	52/F		
8	38	51/F			8	51/F		
7	37	50/F			7	50/F		
6	36	49/F			6	49/F		
5	35	48/F			5	48/F		
4	34	47/F			4	47/F		
3	33	46/F			3	46/F		
2	32	45/F			2	45/F		
1	31	43/F			1	43/F		
10	30	42/F	Mo3	2023/01/15	10	42/F	Mo3	2023/03/16
9	29	41/F			9	41/F		
8	28	40/F			8	40/F		
7	27	39/F			7	39/F		
6	26	38/F			6	38/F		
5	25	37/F			5	37/F		
4	24	36/F			4	36/F		
3	23	35/F			3	35/F		
2	22	33/F			2	33/F		
1	21	32/F			1	32/F		
10	20	31/F	Mo2	2022/12/16	10	31/F	Mo2	2023/01/15
9	19	30/F			9	30/F		
8	18	29/F			8	29/F		
7	17	28/F			7	28/F		
6	16	27/F			6	27/F		
5	15	26/F			5	26/F		
4	14	25/F			4	25/F		
3	13	23/F			3	23/F		
2	12	22/F			2	22/F		
1	11	21/F			1	21/F		
10	10	20/F	Mo1	已出	10	20/F	Mo1	2022/12/16
9	9	19/F			9	19/F		
8	8	18/F			8	18/F		
7	7	17/F			7	17/F		
6	6	16/F			6	16/F		
5	5	15/F			5	15/F		
4	4	12/F			4	12/F		
3	3	11/F			3	11/F		
2	2	10/F			2	10/F		
1	1	09/F			1	09/F		