



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 5272 / 22

修改版次：J

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 LP 11

工程項目：幕牆 大貨單元件加工圖

收件人：生統

發件人：Ant Yeung

日期：22/11/2022

要求提供 / 確認 事項：

I 版:提供總共 63 件, 水哥通知改了去水孔給圖紙記錄(只改 63 件)

I 版:提供 Zone 2(T1 2 區)的加工圖數量表、組裝圖數量表、Zone2 開料單

I 版: 改 AF0084A

J 版: 補圖紙一張(H122785-S02)修拉巴。

H 版:邊企料套心用膠固定, 公母料套心不需用膠固定。

G 版: 已修改玻璃欄河做法。窗坭做法: 框的窗坭向室內入 1.5 , 墊巴改加在玉的窗坭底, 窗坭不阻去水口

F 版: 按 EI5019 改氣孔。

E 版: 按試水箱 comment 修改加工圖(雙掛勾碼單元), 和回覆廠疑問。

E 版: J858 單元件 (T1-9~11F) 加工圖數量統計表-1108。

D 版: 按試水箱 comment 修改大貨掛勾碼。(公企一邊)

C 版: 附上最急的 63 件位置及單元片編號。

B 版: 因應來料較預期遲, 必須分批生產和出貨。附上出貨次序(按拆棚次序)見後頁

最先 Zone 1: 63 件; 第二 Zone 2: 60 件; 第三 Zone 3: 65 件; 第四 Zone 4: 52 件 請廠按此次序分批打開料單供生產使用。

A 版: 已附圖則登記表, 分層統計表及位置圖 此 63 件需廠打開料單

請按加工圖生產單元件送地盆安裝。

1. 第一批為 T1 9-17/F

2. 最優先的為 T1 B- D 單位開始 拆棚平面次序見 EI5216

3. 排期按 EI4723 A

4. 附開料單 先附 T1 9-11/F, 請再給 12,15,16,17/F

5. 附 J858 康城 11 期單元件數量分層統計表(T1)(T2)(T3)

6. J858 單元件 (T1-9~11F) 加工圖數量統計表 excel to 只給生統

7. J858 單元件 (T1-9~11F) 組裝圖數量統計表.excel to 只給生統

8. 生統/ 水洪留意: 早前業主視察 comment 的, 需要跟進

9. 生統/ 水洪留意: 試水箱所調節的, 在大貨, 也要相應跟進

10. 生統/ 水洪留意: 轉角生窗玉用新模, 需要測試開啟

11. 生統/ 水洪留意: 掛勾碼暫停開避位 X86256 / X86255 (可以開料 200mm 長/ 但不開避位) : 試水箱有 commnet

12. 此單包括 (T1 9-60/F, T2 9-65/F, T3 9-65/F)

13. T2 11/F 有改動 3 件, 未改圖 (再跟進)

請在 2022.11.16 前完成上列要求。

附： 頁

 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價分發 拆圖 BUN 連附件

分發東莞各部門：

() 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件() 採購部 連附件 (✓) 生產統籌部 連附件 () 小羅&清 連附件() 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 (✓) 其他 水洪 連附件

分發香港各部門：

() 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 (✓) 工程部地盤科文 連附件 積哥() 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 連附件

傳遞編號：

發件人簽署：

HK 2073/22

項目經理簽署：

5272 台架

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號 J858 地盘 康城11期	類別 制圖 W. E. X	物料號 - 圖號 H122785-S02
修改 1 日期 22/11	採用工廠 <input checked="" type="checkbox"/> 地盘 材料颜色 香槟金	图纸名称 扇撑垫块 材料 H122785	復核 - 批准 -	數量 - 單件重量 - (KG)



