



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 5379 / 22

修改版次： -

工程編號： J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：幕牆單元件、GC、趟門、後裝窗 接手拆圖事項

收件人：生統 / 青哥

發件人：Ant Yeung

日期：22/11/2022

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
- 內容：

請幫忙找拆圖公司接手餘下事項。1. 幕牆單元件、2. GC、3. 趟門、4. 預製 後裝窗 (連所有收口鋁板)

1. 已出的拆圖，如需修改，必須修改。

2. 包所有加工圖，BM，位置圖，開料表，配件清單、分層表、連出樣板單元/趟門的拆圖 等等

3. 所有分批：以附合廠要求和地盆進度的分批為準

4. 附上現時進度。

青哥表示：現時已找到人手接手。 謝謝

請在 2022.11.24 前完成上列要求。

附： 頁

 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

分發東莞各部門：

- | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 小羅&清 | <input type="checkbox"/> 連附件 | | |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 連附件 |

分發香港各部門：

- | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 行政部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 會計部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部地盤科文 | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> QS 部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 連附件 |

傳遞編號：

發件人簽署：

HK 2074 / 22

項目經理簽署：

開料單狀態	未做事項
1. 預製窗	已給
2. 地盆後裝鋁窗	特色層未出
3. 幕牆	只完成 T1 座(9-16/F) ✓ 中頭 2 區的開料單 ✓ 其餘開料單全部未出
4. 趟門	未分趟門框、玉 未分批
5. Glass Cladding	除 T1 9-17 外已做， 其他全部未做

J858

2022.11/22

窗站 拉手
鎖盒 膠條
不秀鋼巴

	Item	Description		SHOP DWG	BD Status	預留碼	鋁模	鋁料BM	鋁料拆圖 (TYP)	鋁料拆圖 (SU)	玻璃	配件(廠)	配件(Site)	鐵件	鋁碼/介子	背板	泥水收口	防水片(物料)	鋁板	室內收口	其他	生窗	門玉	百葉	保護物料
大樓	1	Precast Win	預製窗	已批	N/A	磨耳 OK	ok	ok	ok	ok	已拆	ok	已拆	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	水線碼	ok	N/A	N/A	OK
大樓	6	In situ Windows	In situ 鋁窗	已批	N/A	ok	ok	ok	ok	欠	已拆	ok	ok	N/A	N/A	N/A	N/A	ok	N/A	N/A	水線碼	ok	N/A	ok	OK
大樓	3	Curtain Wall	幕牆	已批	6月批	未訂 SU	ok	ok	ok	欠	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	防水片	欠	欠	防火棉 棉托	ok	N/A	N/A	OK
大樓	6	Sliding Door	趟門	已批		未訂 SU	ok	ok	ok	欠	已拆	ok	ok	ok	N/A	ok	N/A	坡泥3寶	欠	欠	N/A	N/A	ok	N/A	OK
大樓	4	Glass Cladding	Glass Cladding	已批		N/A	ok	ok	ok	欠	ok	ok	ok	ok	N/A	ok	N/A	N/A	防水片	欠	N/A	N/A	N/A	N/A	OK