



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 5635 / 24

修改版次：M

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：幕牆 特色層室外收口鋁板 地盤用

收件人：生統 / 鍾金

發件人：Paul Wong

日期：22/05/2024

內容

M 版：因應鋁板未完成生產，(會阻交場給寶發,阻拆吊船,阻 OP) 業主再度重申要加快生產。會議上 繆生老闆 已答應須加快，要按此期完成生產

附上 EI5635 / EI7468 鋁板預算出貨排期，此作記錄。在群組 2024.05.22 已同步通知。

L 版：附上鋁板預算出貨排期，此作記錄。早前在群組 10/1/2024 已通知。

K 版：放行 AQ51-55，不用加力骨，不用棉，請按最新版本圖紙生產。

AQ56, 57 不用加力骨，不用棉，在廠未出貨的，先修改好才出貨。

請在 2024.05.24 前完成上列要求。

附： 頁

分發東莞各部門：

- ()生產技術總監 連附件 (✓)技術部 連附件 ()生產部 連附件 ()機械設計部 連附件
 ()採購部 連附件 (✓)生產統籌部 連附件 (✓)小羅&清 連附件
 ()質檢部 連附件 ()會計部 連附件 ()報關組 連附件 ()其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- ()行政部 連附件 ()會計部 連附件 ()統籌部 連附件 (✓)工程部地盤科文 積哥 連附件
 ()採購部 連附件 ()QS 部 連附件 ()維修部 連附件 ()其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 0937/24

發件人簽署：

項目經理簽署：



J858 康城11期 鋁廠(33)



要加快，現場T1 只有T1
AGBF BD BC 可以裝收口
， 3-4天就裝完呢3柱
41-50的收口，到時沒收
口，業主又鬧

祝亚妹：@Ant 生产吴总回复预计
要到6月初才能完成。

@夏天梅花开 @祝亚妹 @
作文 @南 nan* @yeqing
叶青

EI5635 / EI7468 餘下6批
鋁板生產預算完成日期：

T2 66-67/F (2024.5.28)。

T1 51-60/F (2024.5.28)，

T1 61-62/F (2024.5.31)。

T3 41-50/F (2024.6.7)，

T3 51-65/F (2024.6.14)，

T3 66-67/F (2024.6.20)。

青哥，梅姐，吳總。請幫忙
加快生產鋁板，謝謝

