



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 5727 / 23

修改版次：

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：幕牆生產單元 金門 / 顧問 巡查 (2023 2/17) 顧問信和 上廠

收件人：生統 / 王良 / 水洪 / 青哥 發件人：Ant Yeung 日期：16/02/2023

要求提供 /  確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
- 內容：

2023/02/17 上午公司 Jason 帶隊陪同信和公司有關人員及顧問會臨廠查看工廠生產質量及進度，敬請各部門配合“

- 1- 倉庫及生產車間需做好各工程各項目的鋁料、半產品、成品的標識；
- 2- 2-按最新的施工圖資料自查一次各節點做法是否符合設計要求；
- 3- 3-型材檢查工作需要先自查，用合格的鋁料用于查驗演示；
- 4- 4-各工序檢查表需及時填寫及置於可隨時查閱位；
- 5- 5-二廠的試水單元必須先自查最測五幅（包括生窗單元、中柱單元、梗窗單元），測試時間要相對做長些，必須確保合格方可用于明天的試水演示；
- 6- 6-所有自查不妥之項或物料均需要置於隱蔽處，不讓客戶查看（例如鉻化不合格的鋁碼、或組裝打膠工藝不佳等等）；

敬請各位知悉及幫手，謝謝！

請安排各單位配合和準備全部 QC 文件。謝謝

請在 2023.-02 17 前完成上列要求。

附： 頁

原合約工程包  原合約工程加 / 減賬  新工程報價

分發東莞各部門：

- |   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 <input type="checkbox"/> 連附件                    | <input checked="" type="checkbox"/> 技術部 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件   | <input type="checkbox"/> 生產部 <input type="checkbox"/> 連附件                        | <input type="checkbox"/> 機械設計部 <input type="checkbox"/> 連附件                              |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件                       | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 小羅&清 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 質檢部 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件                         | <input type="checkbox"/> 報關組 <input type="checkbox"/> 連附件                        | <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>水哥</u> <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 |

分發香港各部門：

- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> 行政部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件  | <input type="checkbox"/> 統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部地盤科文 <input type="checkbox"/> 連附件 <u>積哥</u> |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 連附件          |

傳遞編號：

HK 246 / 23

發件人簽署：

項目經理簽署：