

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 5754 / 23

修改版次： C

工程編號： J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：偏林箱 生產 大貨 (鉻化) (雀網版本) 放行 T2, T3 餘下數量(94 件)

收件人：生統 / 鈹金

發件人：Paul Wong

日期：16/05/2023

內容：

C 版:

T2, T3-已完成樣板層 (12, 15, 16/F) 放行。風喉已確認 OK
按最後 B 版圖紙，放行 T2, T3 餘下數量(94 件) 生產送地盆。

米分兩次出貨

B 版:

T1-已完成樣板層，放行 T1 餘下數量。

T2, T3-先完成樣板層 (12, 15, 16/F)才放行。

A 版 請生產偏林箱共 8 件 (雀網版本)。

T2 3 件用在樣板層 12, 15, 16/F + 1 件後備。

T3 3 件用在樣板層 12, 15, 16/F + 1 件後備。

做樣板層後，才放行大貨

已再加頂鋁角，修雀網

請生產偏林箱共 4 件 (雀網版本)。

3 件用在樣板層 T1 12, 15, 16/F, 1 件後備。

所有偏林箱，需要鉻化。3mm 厚

按 Aecom Spec 要求：

加雀網(線粗 2mm, 網眼 10mm) 316 料

位置圖在(舊 EI5618)

請在 2023.05.30 前完成上列要求。

分發東莞各部門：

- ()生產技術總監 連附件 ()技術部 連附件 ()生產部 連附件 ()機械設計部 連附件
()採購部 連附件 (✓)生產統籌部 連附件 (✓)小羅&清 連附件
()質檢部 連附件 ()會計部 連附件 ()報關組 連附件 (✓)其他 楊榮輝 連附件

分發香港各部門：


- ()行政部 連附件 ()會計部 連附件 ()統籌部 連附件 (✓)工程部地盤科文 積哥 連附件
()採購部 連附件 ()QS 部 連附件 ()維修部 連附件 ()其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 1065 / 23

發件人簽署：

項目經理簽署：



东莞美而特幕墙有限公司

MIDI Aluminium Fabricator Ltd

廠 成 品 出 貨 單

工程编号: J-858 地盆名称: 将军澳日出康城11 日期: 2023年5月10日

成品名称: 防水片 发单人: 祝亚妹 单号: J858011

项目	EI号	图号	数量 件	楼层	位置	宽度	高度	面积 m ²	备注
1	EI/5210	FS-24+棉	46	17/F-20/F	T2				1卡板
2	T1 T2	FS-24+棉	13	20/F	T1				
3	17/F-20/F								
4									
5									
6	EI/5689	FL-SD-150	468		T1	趟门顶角防水片封口			1卡板
7	T1 T2 T3	FL-SD-150	585		T2				
8		FL-SD-150	650		T3				
9		小计:	1703						
10									
11									
12									
13	EI/5754B	858-PL-BOX01	43			T1 M01 M02 雀钢版本			
14	偏林箱								
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									

只留 only

备注: 跟凤冲厂香港车出货地盘

*請復核以上數量, 如發現數量不符, 請即提出!
若在三個工作日內未接到任何異議, 則默認一切所提供的貨品數量視為正確無誤!

收货人签收/盖章: _____ 车牌: _____