



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 5774 / 23

修改版次：A

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：幕牆 Dowsil 單元件擠結構膠割膠檢測

等=12 4月7日

收件人：王良 / 水洪

(鄭生統)

發件人：Ant Yeung

日期：27/03/2023

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
- 內容：

A 版 第二次割膠 2023 .04.07 割膠測試預 3 件

第一次割膠 27/2/2023

- 目前該工程已完成擠結構膠生產 220 件，需做割膠檢測附著力每款玻璃 5 件。
- 臨廠巡視客人鄭生要求：道康寧割膠檢測人員在現場測試時，他必須要在現場同步巡視。27/2 鄭生未能抽空，下次再來。
- 道康寧人員臨廠測試準確日期：27/2/23(一)
- 後附該次用於割膠測試的單元件編號及相關結構點圖紙。

謝謝

請在 2023.02.27 前完成上列要求。

附： 頁

原合約工程包

原合約工程加 / 減賬

新工程報價

分發東莞各部門：

- | | | | |
|---|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 小羅&清 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 質檢部 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>水洪</u> <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 |

分發香港各部門：

- | | | | |
|---|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> 行政部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部地盤科文 _____ <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 連附件 |

傳遞編號：

HK 599 / 23

發件人簽署： R

項目經理簽署： [Signature]

midi@midiltd.com.hk

From: j858@midiltd.com.hk <j858@midiltd.com.hk>
To: "Ronny Wong" <ronnywong@bonpacific.com.hk>, "nam" <nam@bonpacific.com>, <keithsang@bonpacific.com.hk>
Subject: Re: LP11 - 進行Deglazing 測試 更正日子2023.04.07
Copies to: <ant.ysy.midi@gmail.com>, <jason.lcs.midi@gmail.com>
Date sent: Mon, 27 Mar 2023 16:39:02 +0800

(更正日子)

Dear Keith

請安排到 東莞廠 割膠

2023.04.07 (星期五) 11:00 am 開始

先預3件

聯絡 . 王良 .

工程: 日出康城11期

謝謝

源

From: j858@midiltd.com.hk <j858@midiltd.com.hk>
To: "Ronny Wong" <ronnywong@bonpacific.com.hk>, "nam" <nam@bonpacific.com>, <keithsang@bonpacific.com.hk>
Subject: Re: LP11 - 進行Deglazing 測試
Copies to: <ant.ysy.midi@gmail.com>, <jason.lcs.midi@gmail.com>
Date sent: Mon, 27 Mar 2023 16:17:48 +0800

Dear Keith

請安排到 東莞廠 割膠

2023.03.31 (星期五)

先預3件

聯絡 . 王良 .

工程: 日出康城11期

謝謝

源



J858 康城11期 鋁廠(34)



薈草 🌿 🌿

吓到我了

上午9:07



王良

@Jason Leung @水的世界 ,J858 擠結構膠生產完成至今日，1、湖南汝城分廠完成 136 件。2、東莞廠完成 480 件。3、已完成割膠檢測 5 件。依目前完成總量 616 件，需要割膠 3 件。請即安排道康寧人員上廠。

上午9:30



水的世界

@Jason Leung 早晨！請幫手安排在周五上廠割膠測試，🙏

王良：@Jason Leung @水的世界

