

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 5774 / 23                      修改版次： D  
 工程編號            : J - 858                              工程名稱        : 將軍澳日出康城 11  
 工程項目            : 幕牆 Dowsil 單元件擠結構膠 割膠檢測 (2023.07.20) 第 5 次  
 收件人                : 王良 / 生統                              發件人        : Ant Yeung                      日期 : 15/07/2023

內容：

D 版 第 5 次割膠 2023 .07.20 割膠測試，預 3 件單元+3 件 G.C.，東莞廠

C 版 第 4 次割膠 2023 .05.18 割膠測試預 3 件，湖南廠  
道康寧公司本次安排為視頻檢查：請廠需要錄影和拍照給道康寧使用。  
請廠及早準備好單元件，下午 3 時正式視頻開始就立即進行檢查。  
請王總協助視頻割膠檢查。  
附上最近報告，作為廠需要錄影和拍照的參考。

B 版 第 3 次割膠 2023 .04.28 割膠測試預 6 件

A 版 第二次割膠 2023 .04.07 割膠測試預 3 件

第一次割膠 2023/02/27 2 件

謝謝

	1st	2nd	3rd	4th	5th
日期	2023.02.27	<u>2023 .04.07</u>	<u>2023 .04.28</u>	<u>2023 .05.18</u>	<u>2023 .07.20</u>
地點	東莞廠	東莞廠	東莞廠	湖南 視頻	東莞廠
件	2	3	6	3	3 件單元 , 3 件 GC

附： 頁

原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

分發東莞各部門：


( ) 生產技術總監  連附件    ( ) 技術部     連附件    ( ) 生產部     連附件    ( ) 機械設計部  連附件  
 ( ) 採購部     連附件    (✓) 生產統籌部  連附件    (✓) 小羅&清     連附件  
 (✓) 質檢部     連附件    ( ) 會計部     連附件    ( ) 報關組     連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

分發香港各部門：

( ) 行政部  連附件    ( ) 會計部  連附件    ( ) 統籌部  連附件    ( ) 工程部地盤科文 \_\_\_\_\_  連附件  
 ( ) 採購部  連附件    ( ) QS 部  連附件    ( ) 維修部  連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：

HK 1616 / 23

發件人簽署： 

項目經理簽署： 

*From:* <keithsang@bonpacific.com.hk>  
*To:* <j858@midiltd.com.hk>, "Ronny Wong" <ronnywong@bonpacific.com.hk>, "nam" <nam@bonpacific.com>  
*Copies to:* <ant.ysy.midi@gmail.com>, <jason.lcs.midi@gmail.com>, <paul.wpc.midi@gmail.com>  
*Subject:* RE: LP11 - 進行Deglazing 測試 2023.7月 20 日 東莞廠割膠  
*Date sent:* Fri, 14 Jul 2023 17:45:28 +0800

源,

可以 安排.將會安排下星期四 (20/7) 割膠.

啊映,

有勞安排.

客戶: 美特幕牆  
工程: 日出康城11期

謝謝  
Keith

---

**From:** j858@midiltd.com.hk <j858@midiltd.com.hk>  
**Sent:** Friday, July 14, 2023 3:35 PM  
**To:** 'Ronny Wong' <ronnywong@bonpacific.com.hk>; keithsang@bonpacific.com.hk  
**Cc:** ant.ysy.midi@gmail.com; jason.lcs.midi@gmail.com; paul.wpc.midi@gmail.com  
**Subject:** LP11 - 進行Deglazing 測試 2023.7月 20 日 東莞廠割膠

Dear Keith  
請安排道康寧人員上廠做割膠檢測。  
到東莞廠割膠  
2023.07.20 (星期四)  
先預 3件幕牆 單元 和 3件 Glass Cladding  
聯絡 . 王良 . 13650391340  
工程: 日出康城11期  
謝謝  
源  
MIDI Aluminium Fabricator Ltd., Tel:(852) 2348 9211, Fax:(852) 2772 7666

---

Disclaimer: The information contained in this e-mail is confidential and is intended solely for the addressee. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately and delete this e-mail from your system. Any unauthorised use, disclosure, copying, printing, forwarding or dissemination of any part of this information is prohibited. MIDI does not accept responsibility for the content of any e-mail transmitted by its staff for any reason other than bona fide business purposes. Any information that is not transmitted via secure tamper-proof technology should not be relied upon, unless advised or agreed otherwise in writing by an authorised representative of MIDI

---

Date sent: Thu, 13 Jul 2023 15:59:28 +0800 (CST)  
From: 王良 <wangl949@163.com>  
To: 公司郵箱 <midi@midiltd.com.hk>,  
梁翔深 <jason.lcs.midi@gmail.com>,  
鐘之樂Johnny <johnny.cc.midi@gmail.com>  
Copies to: 黃瑛梅 <anlinmeiyiyu@163.com>,  
邱秉安 <875083722@qq.com>,  
葉生 <13602337023@163.com>  
Subject: 關於858、856工程單元件生產擠結構膠作割膠檢測申請

至今日止,

一、858工程單元件共計完成擠結構膠生產2824件:

合計已做割膠檢測21件。需要再做割膠檢測9件。

1、分別為東莞廠生產1538件，已做割膠檢測12件。“今次需割3件”

2、湖南汝城廠1286件。已做割膠檢測3件。“今次割3件”。

二、858工程玻璃牆共計完成擠結構膠生產652件（東莞廠）。

已做割膠檢測6件。需要再做割膠檢測3件。

三、856工程單元件共計完成擠結構膠436件

已做割膠檢測3件。需要再做割膠檢測3件。

請即安排道康寧人員上廠做割膠檢測。

Handwritten notes in green and black ink:  
cw gc  
湖  
12 + 3 + 6 = 21件

Handwritten notes in blue ink:  
做3  
但未記錄  
單元 14 → 21 ?  
GC 0 → 6 ?  
?