

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 5863 / 23

修改版次：-

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

以此為準

工程項目：幕牆單元 廠用玻璃送貨次序和預算出貨日子

收件人：生統 / Maggie

發件人：Paul Wong

日期：15/03/2023

要求提供 /  確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

內容：

請按廠內生產次序出貨各 MO 玻璃。附上預算出貨期，請按此排期熱浸。

請在 2023. 03. 20 前完成上列要求。

附：

以上項目為：

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監  連附件    ( ) 技術部     連附件    ( ) 生產部     連附件    ( ) 機械設計部  連附件  
 ( ) 採購部     連附件    (✓) 生產統籌部  連附件    (✓) 小羅 & 清     連附件  
 ( ) 質檢部     連附件    ( ) 會計部     連附件    ( ) 報關組     連附件    (✓) 其他 水洪  連附件


分發其他分判：


分發香港各部門：

- ( ) 行政部  連附件    ( ) 會計部  連附件    ( ) 統籌部  連附件    ( ) 工程部地盤科文  連附件  
 (✓) 採購部  連附件    ( ) QS 部  連附件    ( ) 維修部  連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：

HK 482 / 23

發件人簽署：

項目經理簽署：

玻璃 交廠貨期	Low Zone		Mid-Zone				High zone					
	M01	M02	M03	M04	M05	M06	M07	M08	M09	M10	M11	M12
預算玻璃交廠日子	9-17/F	18-21/F	22-26/F	27-30/F	31-35/F	36-40/F	41-45/F	46-49/F	50-53/F	55-58/F	59-62/F	63-R/F
T1	已交貨	4月6日	4月15日	5月8日	5月15日	6月14日	7月12日	7月19日	8月19日	8月28日	10月4日	
T1 (中堂廠)	OK	6	7	10	11	16	19	20	25	26	31	
T2	已交貨	交貨中	4月26日	5月22日	5月29日	6月24日	7月26日	8月1日	9月5日	9月11日	10月7日	10月13日
T2 9-11/F (中堂廠) T2 12-R/F (湖南廠)	OK	4	8	12	13	17	21	22	27	28	32	33
T3	已交貨	交貨中	5月2日	6月2日	6月8日	7月3日	8月7日	8月12日	9月20日	9月27日	10月19日	10月26日
T3 (中堂廠)	OK	5	9	14	15	18	23	24	29	30	34	35

	玻璃已訂	玻璃已熱浸	玻璃已交貨
T1	9-60/F	70.4%	9-17/F
T2	9-65/F	65.2%	9-21/F
T3	9-65/F	49.8%	9-21/F