

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 5863 / 23

修改版次：-

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：幕牆單元 廠用玻璃送貨次序和預算出貨日子

收件人：生統 / Maggie

發件人：Paul Wong

日期：15/03/2023

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

內容：

請按廠內生產次序出貨各 MO 玻璃。附上預算出貨期，請按此排期熟浸。

請在 2023.03.20 前完成上列要求。

附：

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 (✓) 生產統籌部 連附件 (✓) 小羅&清 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 (✓) 其他 水洪 連附件


分發其他分判：


分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
 (✓) 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 482 / 23

發件人簽署：

項目經理簽署：

玻璃 交廠貨期	Low Zone		Mid-Zone				High zone					
	M01	M02	M03	M04	M05	M06	M07	M08	M09	M10	M11	M12
預算玻璃交廠日子	9-17/F	18-21/F	22-26/F	27-30/F	31-35/F	36-40/F	41-45/F	46-49/F	50-53/F	55-58/F	59-62/F	63-R/F
T1	已交貨	4月6日	4月15日	5月8日	5月15日	7月3日	7月12日	7月19日	8月19日	8月28日	10月4日	
T1 (中堂廠)	OK	6	7	10	11	18	19	20	25	26	31	
T2	已交貨	交貨中	4月26日	5月22日	5月29日	6月24日	7月26日	8月11日	9月5日	9月11日	10月7日	10月13日
T2 9-11/F (中堂廠) T2 12-R/F (湖南廠)	OK	4	8	12	13	17	21	22	27	28	32	33
T3	已交貨	交貨中	5月2日	6月2日	6月8日	6月14日	8月7日	8月12日	9月20日	9月27日	10月19日	10月26日
T3 (中堂廠)	OK	5	9	14	15	16	23	24	29	30	34	35