



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號 : EI / 7744 / 24 修改版次 : -  
 工程編號 : J - 858 工程名稱 : 將軍澳日出康城 LP 11  
 工程項目 : 趟門 玻璃出貨地盆 (t1 12/F)  
 收件人 : 生統 / 輝哥 發件人 : Ant Yeung 日期 : 10/05/2024

要求提供 /  確認 事項 :

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

內容 :

因早前玻璃廠錯誤把地盆用玻璃送到鋁廠出貨。  
(EI6342) (T1 12/F) 1 箱 9 件

請安排由鋁廠送出到地盆

\*\*\*\*\* 此箱玻璃出貨時, 出貨單寫 EI 6342 (T1 12/F) \*\*\*\*\*

請在 2024.05.11 前完成上列要求。

分發東莞各部門 :

- |                                 |                              |   |                              |  |                              |  |                              |
|---------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部              | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部             | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部         | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部    | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 小羅&清 | <input type="checkbox"/> 連附件 |  |                              |
| <input type="checkbox"/> 質檢部    | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部              | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組             | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 連附件 |

分發香港各部門 :

- |                              |                              |                               |                              |                              |                              |  |   |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> 行政部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部  | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 工程部地盤科文 積哥 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他                    | <input type="checkbox"/> 連附件            |

傳遞編號 :

HK 0829 / 24

發件人簽署 :

項目經理簽署 :



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 6342 / 23

修改版次：-

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城

工程項目：T1 趟門 地盆用玻璃 BM 標準層大貨 (41 層, 1066 件) (9-60/F)

收件人：Maggie

發件人：Ant Yeung

日期：13/06/2023

要求提供 /  確認 事項：

( ) \*\*\*\*\* 此箱玻璃出貨時，出貨單寫  
 ( )  
 ( ) EI 6342 (T1 12/F) \*\*\*\*\*  
 內容  
 請按

1. 已經減去了 (12,15,16/F)，現出是 41 層 標準層 1066 件
2. 附上玻璃出貨表 EXCEL，請按出貨表排期生產、熱浸、和包箱。由底層出貨至高層  
預出貨到地盆 2023.8.20 預計熱浸約 2023.07.30
3. 按層包箱。(每層 26 件) 2374 mm 高為門玉玻璃 / 2525mm 高為梗門玻璃。
4. 不要印上熱浸標 EI 號 只參考 供 顧問 T3 視察入爐  
U 片: 標籤在室外面 (注明尺寸)，方便移除
5. 全部玻璃以負公差
6. 沙基尺寸: 斜角 2800mm x 垂直高度 2500mm / 玻璃最大尺寸沒有超過 2800mm OK
7. 按 EI-4999 的熱浸追蹤標籤
8. 10mm Low E(58T)#2 clear HS glass +12A +12mm clear tempered glass (inside)  
(R20220114001) 已批
9. 按地盆要求加上箱腳和帆布帶，符合地盆落貨要求
10. 地盆留意。：最高層沙基未必能夠到達。

請在 2023.08.20 前完成上列要求。

附：

原合約工程包

原合約工程加 / 減賬

新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監  連附件 ( ) 技術部  連附件 ( ) 生產部  連附件 ( ) 機械設計部  連附件  
 ( ) 採購部  連附件 ( ) 生產統籌部  連附件 ( ) 小羅&清  連附件  
 ( ) 質檢部  連附件 ( ) 會計部  連附件 ( ) 報關組  連附件 ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

分發香港各部門：

- ( ) 行政部  連附件 ( ) 會計部  連附件 ( ) 統籌部  連附件 (✓) 工程部地盤科文 積哥  連附件  
 (✓) 採購部  連附件 ( ) QS 部  連附件 ( ) 維修部  連附件 ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：

發件人簽署：

HK / 23

項目經理簽署：

# J858康城11期单元幕墙玻璃分层统计表 (T1趟门)

工程: J858康城11期 (T1)

日期: 2023-06-10

## T1 標準層

9-60F

訂購單

序号	玻璃编号	玻璃类型	玻璃尺寸		单面积 (m2)	分层数量	標準層每層幾多件	本次訂購數量	备注	本次訂購面积 (m2)
			W(mm)	H(mm)						
1	GL01-57	GL01	1010	2374	2.40	61F	1	41	送地盘	98.3
2	GL01-58	GL01	978	2525	2.47	61F	1	41	送地盘	101.2
5	GL01-59	GL01	1035	2374	2.46	61F	1	41	送地盘	100.7
6	GL01-60	GL01	1003	2525	2.53	61F	1	41	送地盘	103.8
9	GL01-61	GL01	1017	2374	2.41	61F	6	246	送地盘	593.9
10	GL01-62	GL01	985	2525	2.49	61F	6	246	送地盘	611.8
13	GL01-63	GL01	977	2374	2.32	61F	2	82	送地盘	190.2
14	GL01-64	GL01	945	2525	2.39	61F	2	82	送地盘	195.7
17	GL01-65	GL01	1020	2374	2.42	61F	1	41	送地盘	99.3
18	GL01-66	GL01	988	2525	2.49	61F	1	41	送地盘	102.3
21	GL01-67	GL01	1005	2374	2.39	61F	2	82	送地盘	195.6
22	GL01-68	GL01	973	2525	2.46	61F	2	82	送地盘	201.5
					总数量		26	1066		2594.4

221205018

18/4

加蓋用