



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 7924 / 24

修改版次： -

工程編號： J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 LP 11

工程項目：Glass Cladding 落架/出貨次序、點數清算事宜

收件人：生統 / 青哥

發件人：Ant Yeung

日期：12/06/2024

要求提供 / 確認 事項

1. 落架/出貨次序:

因應地盆的進度 和 廠的 A 字架數量不足，將未能安裝的 Glass Cladding 從 A 字架卸貨，給予可安裝的 Glass Cladding 優先裝上 A 字架出貨。附次序和現時使用 A 架狀況。

2. 點數清算:

因應廠內生產 Glass Cladding 混亂，導致未能知道確實存貨數量。請點數清算確實欠數。*請青哥、倉庫協助安排人手，地方位置供點算。儘快處理。*不可每到出貨前，發現有欠數。影響出貨。而且玻璃、背板、鋁框等等物料也是無法及時補足。請於 1 星期內 2024.06.20 回覆 Glass Cladding 欠數，所需物料。玻璃、背板、鋁框

3. 如地盆有 A 架完成，請儘快回架供流傳落貨用，謝謝。

請在 2024.06.20 前完成上列要求。

附： 頁

 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

分發東莞各部門：

() 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件() 採購部 連附件 (✓) 生產統籌部 連附件 (✓) 小羅&清 連附件 (✓) 倉庫 華哥 連附件() 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 (✓) 青哥 連附件

分發香港各部

() 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 (✓) 工程部地盤科文 積哥 連附件() 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

發件人簽署：

HK 1137 / 24

項目經理簽署：

11/6

毕马程梅哥

~~牙架可改装成A架使用，没有欠A架问题~~

J858 未出货GC 架子明细

栋数	位置	单位	柱子	涉及楼层	A字架数量	要货顺序
T2	T2A-CW4	AE单位	#1	18-67F	6	①
	T2A-CW2	AB单位	#2	18-67F	6	③
			#3	18-67F	6	③
			#4	18-67F	6	②
			#5	18-67F	6	②
T1	T1A-CW4	AE单位	#1	18-62F	5	①
			#2	18-62F	5	①
			#3	36-62F	3	④
			#4	36-62F	3	④
	T1A-CW2	AB单位	#5	18-62F	5	⑤
			#6	18-62F	5	⑤
			#7	36-62F	3	⑥
			#8	36-62F	3	⑥
T3	T3A-CW4	AE单位	#1	18-67F	6	⑦
	T3A-CW2	AB单位	#2	9-67F	7	⑦
			#3	18-67F	6	⑦
			#4	18-67F	6	⑧
			#5	18-67F	6	⑧
				Total	93	

1692用中

预算次序

序号	架号	位置	备注
1	NO4:41 (大A架)	T1A-CW4 #2	已落架待出
2	NO4:33 (大A架)	T3A-CW2 #4	卸货供其他 优先次序 使用
3	NO4:40 (大A架)	T1A-CW4 #1	
4	NO4:35 (大A架)	T3A-CW4 #1	
5	NO4:34 (大A架)	T3A-CW2 #5	
6	NO4:28 (大A架)	T2A-CW2 #4	
7	NO4:29 (大A架)	T2A-CW2 #5	
8	NO4:27 (小A架)	T2A-CW2 #3	
9	NO4:27 (小A架)	T2A-CW2 #3	
10	NO4:32 (A架)	T3A-CW2 #3	
12/6使用状态 (A字架) 16个使用中。			
1	NO4:30 (大A架)	T2A-CW4 #1	计划最近出货
2	NO4:056 (大A架)	T2A-CW4 #1	
3	NO4:066 (大A架)	T2A-CW4 #1	欠1件GC-44 玻璃未齐
4	NO4:071 (大A架)	T2A-CW4 #1	
5	NO4:076 (大A架)	T2A-CW4 #1	
6	NO4:081 (小A架)	T2A-CW4 #1	欠2件GC-44及 欠1件GC-49 玻璃未齐