



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 8091 / 24

修改版次：

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：Glass Cladding 組裝出貨 封木板

收件人：生統

發件人：Paul Wong

日期：23/07/2024

要求提供 / 確認 事項：

由於工程趕急，地盤要求出貨  
因此有以下安排

GC-03，GC-44：欠玻璃，<sup>現</sup>封木板出貨，共 2 件 <sup>出</sup>

GC-07：欠封口片，即將做起，做起出貨，2 件 <sup>出</sup>

GC-25：欠背板的，要待背板噴塗後，下星期出，1 件 <sup>等出</sup> (T1的)

AE

請連同餘下的玻璃牆全數出貨。

請在 2024.7.26 前完成上列要求。

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監 連附件 (✓) 技術部 連附件 ( ) 生產部 連附件 ( ) 機械設計部 連附件
- ( ) 採購部 連附件 (✓) 生產統籌部 連附件 (✓) 小羅&清 連附件
- ( ) 質檢部 連附件 ( ) 會計部 連附件 ( ) 報關組 連附件 ( ) 其他 連附件

分發香港各部門：

- ( ) 行政部 連附件 ( ) 會計部 連附件 ( ) 統籌部 連附件 (✓) 工程部地盤 連附件 (續哥)
- ( ) 採購部 連附件 ( ) QS 部 連附件 ( ) 維修部 連附件 ( ) 其他 連附件

傳遞編號：

HK 1364 / 24

發件人簽署：

項目經理簽署：