



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 0122 / 19

修改版次：C

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：Glass Cladding 背板(樣板層)(7-9/F)(香檳金)

劉輝

收件人：生統 / 永林

發件人：Eric Liu

日期：29/03/2019

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

請按加工圖 Glass Cladding 用鋁背板 (T1-T5 樣板層用)(7-9/F)

C 版: 1) 取消 0122B 版，因已返噴做香檳金色送廠，不用重出

2) T5 全層位置先安排用 50mm 厚棉界棉，安排下星期一連同鋁料玻璃組裝到地盤(8/F) 不阻 EI0114 出貨 ✓

預算 25 厚棉下星期一到貨，會安排送廠

謝謝！

請在 2019/ 04 / 01 前完成上列要求。

附：1 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 永林 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件 梅
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 楊榮輝 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件 水阿哥
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK0752/19

發件人簽署：

項目經理簽署：

< J-837 觀塘裕民坊(43)



黃瑛梅

不待這麼玩我的吧

23/3/2019 上午11:15



陈进华

@Ant ,EI0114 玻璃框安装欠
25MM 厚隔热棉，由香港订，
不知几时有货，就等它才能装
玻璃了。

23/3/2019 上午11:20

@陈进华

Ei114 樣板層，請先剔棉，
裝玻璃，不阻出貨。



23/3/2019 上午11:57



Erika 龍

@黃瑛梅 sorry sorry 趟門的
保護木 BM 該找誰計算？

